

第 22 回米子市水道事業審議会 資料

- ・ 庁舎建設事業の進捗について

平成 29 年 2 月 22 日(水)

庁舎建設事業の進捗状況について

平成 29 年 6 月完成予定の中、建築主体工事を美保テクノス・平田組・大協組JVが請負施工中です。主に庁舎棟、倉庫棟、車庫棟の建築であります。庁舎棟は、1・2 階の躯体工事が終わり 3 階を施工しています。倉庫棟は躯体工事が終わり、内外装工事に着手しています。今後は、同時に車庫棟の建築工事にも着手する予定です。1 月末現在の進捗率は、48.8%と予定通りとなっております。

また、屋根貸事業については関係機関との申請等を進めており、庁舎棟屋根工事終了後に、ソーラーパネル等を設置する予定です。

基礎杭建込(H28 年 9 月)



基礎コンクリート打設(H28 年 11 月)



1 階躯体工事 (平成 29 年 1 月)

