

会 議 録

件 名	第3回米子駅南北自由通路等整備事業協議会		
日 時	平成27年2月10日(火) 15時45分～16時45分	場 所	米子市役所5階 議会第1会議室
出席者	別紙 出席者名簿のとおり		

(会 議 概 要)

・概算工事費等の検証状況について

(1) 自由通路等の施工計画

【第1段階】仮駅の設置(駅東側ビル1階を想定)

・時期: H30年度以降を想定

【第2段階】JR支社ビル等の撤去

・自由通路建設の影響範囲となるJR支社ビル東側の約7割の撤去を想定

【第3段階】新駅舎、自由通路、駅南広場の建設

【第4段階】新たな駅ビルの建設

・※新たな駅ビル内の施設内容等については、平成27年度から協議を始める。

(2) 概算工事費の検証状況

・JR米子支社提示の概算工事費(約42億円(税込5%))について、コンサルタントに委託して検証中であるが、次の理由により2割程度の増額となる見込み。

①物価高騰(労務費、資材費の約1割以上上昇)

②自由通路北側の階段位置の見直しに伴う面積増

(自由通路面積140㎡増、JR支社ビル撤去範囲増)

③駅南広場の面積増(約1,400㎡増)

④消費税率の増(5%→8%)

なお、補償費などについては、次年度の調査において検討予定。

・関連事項について

(1) 仮称 米子駅及び周辺地域活性化検討会について

平成27年度、米子商工会議所が(仮称)米子駅及び周辺地域活性化検討会を設置することとしており、検討会において検討した内容を米子市へ提案したいとの申し出があり、協議会において、提案を協議することとした。

・今後の予定について

- ・次回の協議会は、4月を予定(コンサルへの検証結果、パブリックコメント内容など)
- ・地元説明会を4月に実施予定
- ・パブリックコメントを5月、6月頃に実施予定
- ・国要望については、6月、10月、1月頃を予定(調整がつけば、県、JR、市の3者で要望を行いたい。)

出席者名簿

	課 名	役 職	氏 名
JR 米子支社	副支社長		畑中 克也
	総務企画課長		和田 昇司
	(事務局)		
	総務企画課	課長代理	野口 佳之
		主 席	加村 新治
		課 員	廣瀬 貴裕
施設課(米子建築区)	区 長	高井 幸浩	
鳥 取 県	統 轄 監		野川 聡
	米子県土整備局長		湊 正彦
	(事務局)		
	道路建設課	課 長	倉元 秀樹
		課長補佐	石賀 祐二
		街路係長	永田 茂雄
	緑豊かな自然課	課 長	濱江 謙二
	住まいまちづくり課	係 長	谷田 恭伸
	交通政策課	課 長	寺口 嘉昭
	計画調査課	課 長	森田 豊充
課長補佐		西村 尚朋	
米 子 市	副 市 長		角 博明
	建設部長		細川 庸一郎
	(事務局)		
	建設企画課	課 長	矢木 茂生
		建設企画室長	北村 知己
	地域政策課	次長兼課長	王島 茂
		主 査	内田 恵三
	都市計画課	次長兼課長	亀山 祥和
		主査兼米子駅周辺整備推進室長	原 巧
		主 幹	松本 清志
主 幹		小西 博継	