

崎津保育園・小鳩保育園の統合建て替えの進捗状況について

1 概要

- ・崎津保育園と小鳩保育園の統合建て替えについては、美保中学校区に設置予定の義務教育学校の同一敷地内に、幼保連携型認定こども園として設置することとしています。
- ・美保中学校区義務教育学校整備事業は複式学級が予見される令和10年4月を開校目標として、用地取得や各種設計業務に取り組んできました。
- ・この度、各設計を進める中で、義務教育学校の開校時期について3年から5年程度遅れる見通しであることが明らかになりました。

2 進捗状況及び開校遅れの理由

(1) 用地買収

用地取得を行うに当たり、必要な農地転用申請の準備に時間を要しています。面積要件により、国との協議が必要であることから、準備段階から順次、県を通じ国に書類を提出し、事前に確認をしてもらっている状況です。

(2) 造成設計

用地の造成設計について、排水計画の検討等に時間を要したところです。現在、建築基本設計の状況を踏まえ、盛土の高さなどの検討等を進めているところです。

(3) 造成工事

用地取得及び造成設計が完了後、造成工事に着手する予定です。工期について、当初の想定工期よりも多くの期間を要することが見込まれます。

(4) 建築基本設計

令和5年度に基本構想を策定し、当該構想を踏まえ、令和6年3月から建築基本設計業務を進めているところです。認定こども園棟を含む各棟の配置、部屋の配置、規模設定等について検討に時間を要したところです。

(5) 建築工事

現在の設計を踏まえた工事内容や全国的な建築資材の調達状況等を考慮すると、当初の想定工期よりも多くの期間を要することが見込まれます。

3 今後について

- ・現在、各設計の途上であるため、明確に竣工時期等をお示しすることが難しい状況ですが、各工程の予定工期が3年から5年程度遅れる見込みであることから、開園及び開校の時期は令和13年4月以降になるものと見込まれます。
- ・今後、詳細な開園及び開校の時期につきましては、より具体的な見通しが立ち次第、適宜ご報告させていただきます。