

# 淀江地区の新規水源地開発の中間報告

## 1. 第10回審議会(平成23年2月17日)報告までの経緯

◎ 平成17年3月31日の淀江町との合併に伴い、旧淀江町内の配水区の見直しを行い、平成20年度から10年間で取組む、米子市水道事業基本計画に福井水源地及び西尾原水源地のリニューアルを計画した。

- (1) 第3回審議会報告(平成19年1月17日)  
福井水源地付近及び西尾原水源地付近の電気探査について
- (2) 第4回審議会報告(平成19年9月19日)  
更新計画について
  - ・福井水源地の取水井更新・・・平成21年度
  - ・西尾原水源地の取水井更新・・・平成22年度
- (3) 第6回審議会報告(平成20年10月22日)  
福井水源地付近の有望地点のボーリング調査について
  - ・有望地No.1, No.2のボーリング結果の報告・・・不調
  - ・有望地No.3のボーリング調査の予定
- (4) 第9回審議会報告(平成22年2月16日)  
福井水源地付近の有望地点のボーリング調査について
  - ・有望地No.3, No.4のボーリング結果の報告・・・不調
 本宮地区の電気探査について
- (5) 第10回審議会報告(平成23年2月17日)  
本宮地区の開発予定について
  - ・電気探査の結果から、ボーリング調査に着手
  - ・開発可能な場合・・・平成25年度供用開始を予定

## 2. 第12回審議会(平成24年2月15日)報告

本宮地内のボーリング結果について  
 ・電気探査では、有望な兆候を示していたが、ボーリングの結果で空洞(昔の水道)と判明し開発を断念した。  
 岡成地区の電気探査について  
 ・現在、西尾原水源地の上流域において電気探査を実施中

