

1. 施設整備計画の名称

米子市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成30年度～平成31年度（2年間）

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

- ① 令和元年6月25日評価委員会開催 令和元年7月30日教育委員協議会開催
令和元年8月8日外部有識者意見聴取実施
令和元年8月21日教育委員会で評価結果を決定
- ② 令和2年6～7月評価委員会委員ヒアリング 令和2年7月31日教育委員協議会開催
令和2年8月12日外部有識者意見聴取実施
令和2年8月19日教育委員会で評価結果を決定

(2) 評価の方法

- ・所属長で組織する評価委員会委員と事務局によるヒアリングを実施。担当部局の自己評価(1次評価)が評価基準に準じて妥当な評価であるか協議し、2次評価を決定する。
- ・教育委員協議会を開催し、評価委員会の2次評価を分析検討し、3次評価を決定する。
- ・外部有識者3名と事務局による意見聴取(ヒアリング)を実施する。
- ・教育委員会の最終協議を経て評価結果を決定する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に記載していた事業については、一部、翌年度に繰り越した事業はあったものの、概ね計画通り実施することができた。今後も、引き続き学校施設の老朽化対策を重点課題と位置付け、一層の推進を図っていくとともに、緊急性、必要性に応じて適切な施設整備計画を策定していくこととする。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化の激しい就将小学校の管理教室棟、教室棟及び昇降口棟について、長寿命化・大規模改修工事を実施した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

弓ヶ浜小学校、和田小学校、加茂小学校及び加茂中学校の図書室、音楽室等の空調設備を計画的に更新することにより、故障による授業への支障を未然に防ぎ、児童の健康の確保を図った。

和田小学校のパソコン室及び加茂中学校の普通教室に空調設備を設置することにより、児童生徒の学習環境を整え、健康の確保を図った。

公共下水道の供用区域の拡大に伴い、教育環境の向上を図るため、彦名小学校の下水道接続工事を実施した。

福米東小学校、彦名小学校、尚徳小学校、伯仙小学校、福生中学校、弓ヶ浜中学校及び後藤ヶ丘中学校の図書室、音楽室等の空調設備更新並びに明道小学校、義方小学校、福米東小学校、加茂小学校、住吉小学校、大篠津小学校、箕蚊屋小学校、成実小学校及び伯仙小学校の配膳室等の空調設備設置については、令和元年度内に事業が完了しなかったため、翌年度に繰り越した。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

就将小学校教室棟及び昇降口の長寿命化改修にあわせてエレベーターを設置し、施設のバリアフリー化を図った。
彦名小学校の玄関等にスロープ等を設置し、施設のバリアフリー化を図った。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

--

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
就将小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	H30.5～H31.3	H31.3.29		
就将小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	H31.5～H32.3	R2.3.30		
就将小学校(Ⅱ期工事)	(5)	07	大規模改造(障害)	校	-	H31.5～H32.3	R2.2.19		
加茂小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.5～H31.1	H31.2.22		
和田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.5～H31.1	H31.1.30		
弓ヶ浜小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.5～H31.1	H31.3.5		
加茂中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.5～H31.1	H30.10.11		
彦名小学校	(4)	07	大規模改造(法令等)	-	-	H31.5～H31.11	R2.2.27		
彦名小学校	(5)	07	大規模改造(障害)	校	-	H31.6～H31.9	R1.11.22		
明道小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R2.3		未完了のため翌年度に繰り越し	
義方小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R2.3		未完了のため翌年度に繰り越し	
福米東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R2.3		未完了のため翌年度に繰り越し	
加茂小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R2.3		未完了のため翌年度に繰り越し	
住吉小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R2.3		未完了のため翌年度に繰り越し	
彦名小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R2.3		未完了のため翌年度に繰り越し	
大篠津小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R2.3		未完了のため翌年度に繰り越し	
箕蚊屋小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R2.3		未完了のため翌年度に繰り越し	
尚徳小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R2.3		未完了のため翌年度に繰り越し	
成実小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R2.3		未完了のため翌年度に繰り越し	
伯仙小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R2.3		未完了のため翌年度に繰り越し	
福生中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R2.3		未完了のため翌年度に繰り越し	
後藤ヶ丘中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R2.3		未完了のため翌年度に繰り越し	
弓ヶ浜中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R2.3		未完了のため翌年度に繰り越し	