

## 令和2年度 米子市漁港管理委員会会議録

- 1 日 時 令和3年3月2日(火) 午後2時00分から
- 2 場 所 米子市役所第2庁舎3階 会議室
- 3 出席者 1号委員 武良賢治 福景順一 本池 勉 高瀬 敏  
足塚 陞 森 和夫  
(欠席委員) 山口 孝  
2号委員 栗原 淳 西尾仁志  
(欠席委員) 小西大幸  
事務局 中久喜農林水産振興局長 赤井水産振興室長 名和係長  
菅井主幹 (農林課) 都田係長  
傍聴者 0名
- 4 開 会 赤井室長が開会を宣言
- 5 あいさつ 中久喜農林水産振興局長があいさつ  
武良会長が開催のあいさつ
- 6 欠席の報告 赤井室長が欠席委員の報告
- 7 会議の成立 赤井室長が米子市漁港管理委員会条例第4条第3項の規定により過半数の委員の出席があり、本日の管理委員会が成立したことを報告。
- 8 協議事項
- 赤井室長 条例では「会長が議長となる」と定められておりますので、これ以降の議事の進行につきましては、武良会長にお願いしたいと思います。  
(会長が議長となり議事進行)
- 会 長 早速ではございますが、協議事項1「令和2年度の漁港の維持管理について」、協議事項2「令和3年度以降の漁港の維持管理について」まとめて事務局から報告をお願いします。
- 事務局 協議事項1「令和2年度の漁港の維持管理について」報告させていただきます。お手元の資料ですが、日程表と資料をお配りしておりますのでご確認ください。  
令和2年度の漁港の維持管理につきましては、令和元年度から行っておりました国事業によります皆生漁港の浚渫(資料1)につきましては9月末に無事に終了いたしております。浚渫量としましては余掘りを含めて約14,325 m<sup>3</sup>の浚渫をしております。次に(資料2、3)皆生漁港の修繕工事に係ります西防波堤及び物揚場の測量調査設計についてですが、土質試験の追加等により当初の計画より調査期間が延びておりますが、間もなく終了する予定でございます。その他、細かい部分につきましては西防波堤のところの柵が錆びて損傷しておりましたので、新しく柵を設置し直し注意看板も設置しております。  
続きまして、協議事項2「令和3年度以降の漁港の維持管理について」でございます。  
令和3年度の維持管理につきましては、この度、(資料2)西防波堤及び物揚場の測量設計及び地質調査を行った箇所につきまして、修繕工事を実施する

予定にしておりましたが、この度行いました測量設計及び地質調査の結果、相当の工事費がかかることが判明いたしました。更には新型コロナウイルスの影響により、財源の確保が難しい状況となったことから、令和3年度の修繕工事については見送ることになったことをご報告いたします。なお、令和4年度には修繕工事を実施したいと考えておりますのでよろしくお願いたします。

今後も平成30年度に策定しました皆生海岸長寿命化計画及び崎津・皆生漁港機能保全計画に基き、出漁日数の増加、安心・安全な出入港ができるよう、現状を踏まえ、必要に応じて早急に対応していきたいと考えております。

事務局からは以上となります。

○会 長 事務局から説明がありましたが、皆様方、ご質問はございませんか。

○会 長 ないようですので、協議事項3「その他」に入りたいと思います。事務局から何かありますか。

○赤井室長 「その他」として補足させていただきます。令和2年度の崎津漁港の事業としまして今年度は、街灯のLED化及びそれに伴うケーブルの取替を行いました。令和3年度については、漁船台及び洗浄水ポンプの修繕・取替を予定しております。皆生漁港の物揚場及び西防波堤につきましては、相当の工事費が見込まれるため、来年度、国に補助金を要望し令和4年度に物揚場、令和5年度に西防波堤の工事に掛かりたいと考えております。

なお、測量調査設計の結果によりますと、3～4年のうちには工事着手することが必要であると聞いておりますので、国・県に協議を行い早急に着手できるように取り組む所存です。

○委 員 出席委員全員承認。

○会 長 皆様からは、何かございませんか。

○会 長 それでは、意見がないようですので、本日の管理会はこれで終了いたします。

9 閉 会 午後2時15分