



こんご
今後のスケジュールについて

げんだんかい
現段階において、当初目標としていた令和10年4月の開校から、3年から5年程度遅れることが
そうてい
想定されています。しかし、この状況の中で、少しでも早い開校を目指すため、まずは令和13年
がつ
4月を目標として事業を進めることとします。今後のスケジュールは、下の表のとおりです。
じぎょう
なお、事業の進捗状況については、適宜報告させていただきます。

れいわねんがつ
令和13年4月1日開校に向けた事業スケジュール

れいわねんがつ
令和13年4月

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度
① 収用法認定		事業認定								
② 測量調査 造成設計		測量調査 造成設計								
③ 農地転用 開発許可			農地転用 開発許可							
④ 用地買収 物件撤去		契約締結		物件撤去 支払						
⑤ 造成工事				造成工事						
⑥ 建築設計 (基本・実施)		建築基本設計		建築実施設計						
⑦ 建築工事						国庫負担金等 の手続		建築工事一式		
⑧ グラウンド整備								グラウンド 設計	グラウンド 工事	
⑨ 作兵衛川改修		詳細設計	補償調査 一式	作兵衛川 改修	作兵衛川 改修	作兵衛川 改修	作兵衛川 改修			

れいわねんがつ
令和7年2月17日に
のうちてんようしんせい
農地転用申請を行いました

かんりようまちか
完了間近です

ほうれいきよにんか
※法令許可の状況や各工事等について、不測の事態が生じた場合、上記スケジュールは変更になる
ばあい
場合があります。

きほんせつけいぎょうむ
基本設計業務に係る報告会の開催について

ぎむきょういくがっこう
義務教育学校と認定こども園の建築基本設計
かんりようまちか
が完了間近となりました。

つきましては、報告会を開催します
ので、お出かけください。



にちじ
日時：(1)令和7年3月13日(木)19時から
れいわねん
(2)令和7年3月15日(土)14時から

ばしょ
場所 美保中学校 特別活動室

※当日は美保中学校正面玄関からお入りください。

裏面もご覧ください

開校時期の見直しに係る説明会について

開催日 令和7年1月11日(土)
令和7年1月16日(木)
令和7年1月24日(金)

参加者 34人

説明会でいただいた意見(抜粋)を紹介します。
ご質問への回答、保護者アンケートの結果概要につ
いては、改めてお知らせします。

【開校が遅れることについて】

- 自分たちも開校に向けてどんどん協力していく必要がある。地域の皆さんの意見を吸い上げて、学校と一緒に練り上げていくことが自分たちの役目だと思う。
- 義務教育学校の事業について、しっかりチームを作ってやるのが当然だと思う。
- これからいかに2年、3年と縮めていくか。努力をしてほしい。
- 新しいスケジュールを早く出してほしい。
- 「市として初めての大规模な学校建設だから時間がかかるのが予見できなかった」というのは、おかしい。
- ゼロベースで考えるべき。
- 自分たちの自治連合会としては、義務教育学校の開校に関することには協力しない。自分たちの校区の小学校を残してほしい。
- 当初の想定よりも費用がかかると思う。税金を大切に使ってほしい。

【説明会の開催方法について】

- 保護者の参加が少ない。保護者向けの説明会は、学校で開催した方が人が集まると思う。

【開校準備委員会について】

- 委員については、保護者を多く入れた方がよいのではないかな。

【既存の学校について】

- 開校が遅れるので、既存の学校の修繕など、安全性を担保してほしい。
- 小学校も中学校もしっかり修繕してほしい。
- 学力向上をしっかりと図ってほしい。



お知らせ



このたび美保中学校区の3小学校(崎津・大篠津・和田)と3保育園(崎津・小嶋・和田)の保小連携の実践をもとに、「米子市版 幼保小の架け橋プログラムサポートブック(リーフレット)」を作成しました。
美保中学校区の先進的な取組を米子市の架け橋期(5歳児から小学校1年生の2年間)の教育の充実にいかしていきたいと思います。

