

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

(平成29年度の進捗状況)

事業実施者 西日本旅客鉄道株式会社

整備内容	進捗状況
社員教育の充実	<ul style="list-style-type: none">・事故対応訓練 平成29年10月30日の9:30～12:00に実施した。 (参加:米子駅周辺の各職場、米子警察署、鳥取県西部消防局、島根県安来消防署、鳥取大学医学部附属病院災害派遣医療チーム(DMAT)等)・車椅子転落訓練 平成29年9月21日9:30～10:30に実施した。 (参加:米子駅、米子警察署、米子消防署)・エレベーター救出訓練 平成29年10月20日9:30～10:30に実施した。 (参加:米子駅社員及び保守作業員)・駅勉強会 平成30年2月に実施予定。
バリアフリー対応車両への更新または改良	<p>【内容】 キハ120形(普通列車)の乗降扉が開く際、チャイム音が鳴動するよう改良 ※視覚障がい者の方にドアの開閉をお知らせする。</p> <p>【実績】 2車両実施</p>

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

(平成29年度の進捗状況)

事業実施者 日ノ丸自動車株式会社

整備内容	進捗状況
ノンステップバス導入 (車いす2台以上の固定装置のある車両)	米子支店における路線バス保有台数46台 ・保有台数の内、低床バス台数(車イス1台固定)24台 ・保有台数の内、低床バス台数(車イス2台固定)12台
社員教育の充実	1年4回の交通安全運動時に全員教育として指導。 ・特に必要な場合は別途個人教育を行っている。

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

(平成29年度の進捗状況)

事業実施者 日本交通株式会社

整備内容	進捗状況
ノンステップバス導入 (車いす2台以上の固定装置のある車両)	新車を1台導入しました。
社員教育の充実	1年4回の全員教育を実施

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

(平成29年度の進捗状況)

事業実施者 鳥取県ハイヤータクシー協会

整備内容	進捗状況
社員教育の充実	UDドライバー研修 受講済運転者は73%強となっている
UDタクシーの導入	年度末までに米子市内で81台登録となる予定(全県で200台) ※国の目標値は保有車両の12%程度のため、40%強の導入となり目標値をはるかに上回っている。

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

(平成29年度の進捗状況)

事業実施者 国土交通省

路線名	整備内容	進捗状況
一般国道9号	歩道路面の点検及び改善	生活関連経路内の歩道路面で水溜まり箇所等の改善を実施(継続実施)
	点字ブロックの点検及び改善	生活関連経路内の点字(誘導を含む)ブロックを点検し、剥がれ、段差箇所等の補修を実施(継続実施)
	歩道内の段差の改善	主要交差点(生活関連経路内)の横断歩道の歩車道境界部の大きな段差箇所について改善を実施(継続実施)
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理	街路樹(植栽柵)の剪定、根上がりなどにより歩道路面に亀裂や段差を生じている箇所を逐次補修を実施(継続実施)
	路上障害物(不法占拠・駐輪自転車)の撤去指導	路上障害物の撤去指導を年6回実施(継続実施)

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

(平成29年度の進捗状況)

事業実施者 鳥取県西部総合事務所県土整備局

路線名	整備内容	進捗状況
国道181号	歩道路面の点検及び改善	協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの指摘等により把握した箇所をその都度補修している。
	点字ブロックの点検及び改善	
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理	
米子境港線	歩道路面の点検及び改善	協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの指摘等により把握した箇所をその都度補修している。
	点字ブロックの点検及び改善	
	歩道内の段差の改善	
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理	
米子停車場線	歩道路面の点検及び改善	歩道のバリアフリー工事完了
	点字ブロックの点検及び改善	
	歩道内の段差の改善	
	路上障害物(不法占用・駐輪自転車)の撤去指導	
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理	
米子広瀬線	歩道路面の点検及び改善	協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの指摘等により把握した箇所をその都度補修している。
	点字ブロックの点検及び改善	
	歩道内の段差の改善	
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理	

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

(平成29年度の進捗状況)

事業実施者 米子市

路線名	整備内容	進捗状況	備考
市道加茂町東町1号線	歩道の未設置部分の整備	未着手	土木課
市道中町灘町橋線	歩道路面の整備	平成29年度完了	
	点字ブロックの整備	平成29年度完了	
市道西町通り線	歩道の拡幅を含めた整備	未着手	
市道 (整備済生活関連経路)	歩道路面の点検および改善	道路パトロールにて日常点検を実施。必要に応じて修繕を行った。	維持管理課
	点字ブロックの点検及び改善	道路パトロールにて日常点検を実施。必要に応じて修繕を行った。	
	歩道内の段差の改善	道路パトロールにて日常点検を実施。必要に応じて修繕を行った。	
	路上障害物(不法占用・駐輪自転車)の撤去指導	路上障害物(駐輪自転車)の撤去を末広町東町線において、数回にわたって実施。	
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理	年間街路樹管理委託で街路樹の剪定、草刈り等を実施した。	

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

(平成29年度の進捗状況)

事業実施者 公安委員会・警察

管理者	整備内容	進捗状況
警察	違法駐車車両の取り締まり	継続実施
	自転車利用者における指導取締	指導取締りと広報啓発活動を継続実施

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

(平成30年度以降の実施予定)

事業実施者 西日本旅客鉄道株式会社

整備内容	実施予定期間	事業内容
社員教育の充実	平成30年度 (継続実施)	<ul style="list-style-type: none"> ・事故対応訓練 (1回/年、警察・消防・医療機関と連携) ・車椅子転落訓練 (1回/年、警察・消防と連携) ・エレベーター救出訓練 (1回/年) ・駅勉強会 (1回/年)
バリアフリー対応車両への更新または改良	平成30年度より	<p>【内容】 キハ120形(普通列車)の乗降扉が開く際、チャイム音が鳴動するよう改良 ※視覚障がい者の方にドアの開閉をお知らせする。</p> <p>【計画】 6車両整備予定</p>

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

(平成30年度以降の実施予定)

事業実施者 日ノ丸自動車株式会社

整備内容	実施予定期間	事業内容
ノンステップバス導入 (車いす2台以上の固定装置のある車両)	平成30年度	平成30年8月に低床バス1台(車椅子2台固定)導入予定 <車椅子2台固定車両12台→13台>
社員教育の充実	平成30年度	1年間4回の全員教育を交通安全運動時に実施。

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

(平成30年度以降の実施予定)

事業実施者 日本交通株式会社

整備内容	実施予定期間	事業内容
ノンステップバス導入 (車いす2台以上の固定装置のある車両)	平成30年度	新車購入の予定は無し
社員教育の充実	平成30年度	引き続き社員教育の充実を図る

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

(平成30年度以降の実施予定)

事業実施者 鳥取県ハイヤータクシー協会

整備内容	実施予定期間	事業内容
社員教育の充実		年度に関係なく新任ドライバーを中心に100%の受講を目指して引き続き講習会を行う予定
UDタクシーの導入	平成30年度	UDタクシーの増車計画なし ※当面車両が老朽化するまでは更新予定無し

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

(平成30年度以降の実施予定)

事業実施者 国土交通省

路線名	整備内容	実施予定期間	事業内容
一般国道9号	歩道路面の点検及び改善	平成30年度 (継続実施)	生活関連経路内の歩道路面で水溜まり箇所等の改善を実施
	点字ブロックの点検及び改善	平成30年度 (継続実施)	生活関連経路内の点字(誘導を含む)ブロックを点検し、剥がれ、段差箇所等の補修を実施
	歩道内の段差の改善	平成30年度 (継続実施)	主要交差点(生活関連経路内)の横断歩道の歩車道境界部の大きな段差箇所について改善を実施
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理	平成30年度 (継続実施)	街路樹(植栽柵)の剪定、根上がりなどにより歩道路面に亀裂や段差を生じている箇所を逐次補修を実施
	路上障害物(不法占拠・駐輪自転車)の撤去指導	平成30年度 (継続実施)	路上障害物の撤去指導を実施

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

(平成30年度以降の実施予定)

事業実施者 鳥取県西部総合事務所県土整備局

路線名	整備内容	実施予定期間	事業内容
国道181号	歩道路面の点検及び改善	H24から継続実施	協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの指摘等により把握した箇所をその都度補修する。
	点字ブロックの点検及び改善		
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理		
米子境港線	歩道路面の点検及び改善	H24から継続実施	協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの指摘等により把握した箇所をその都度補修する。
	点字ブロックの点検及び改善		
	歩道内の段差の改善		
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理		
米子停車場線	歩道路面の点検及び改善	H26～H29	歩道のバリアフリー工事完了
	点字ブロックの点検及び改善		
	歩道内の段差の改善		
	路上障害物(不法占用・駐輪自転車)の撤去指導		
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理		
米子広瀬線	歩道路面の点検及び改善	H24から継続実施	協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの指摘等により把握した箇所をその都度補修する。
	点字ブロックの点検及び改善		
	歩道内の段差の改善		
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理		

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容 (平成30年度以降の実施予定)

事業実施者 米子市

路線名	整備内容	実施予定期間	事業内容	備考
市道加茂町東町1号線	歩道の未設置部分の整備	未定	国道9号から市道富士見町東町線を結ぶ道路で国道9号から市役所第2庁舎までの間には市役所側に歩道はあるが、第2庁舎から市道富士見町東町線までのやく60mは歩道がないため、用地買収を行い歩道を設置する。 ※歩道拡幅の必要性があり用地買収、建築物の移転等、関係者との協議や多額の費用を要するため、実施時期については明確な回答はできない。	土木課
市道西町通り線	歩道の拡幅を含めた整備	未定	現在歩道が一部整備されているが、非常に狭い上、市道中町灘町橋線と主要地方道米子境港線までは繋がっていないため、道路沿線の用地買収を行い歩道整備を行う。	
市道 (整備済生活関連経路)	歩道路面の点検および改善	通年	道路パトロールにて日常点検を実施。必要に応じて修繕を行う。	維持管理課
	点字ブロックの点検及び改善	通年	道路パトロールにて日常点検を実施。必要に応じて修繕を行う。	
	歩道内の段差の改善	通年	道路パトロールにて日常点検を実施。必要に応じて修繕を行う。	
	路上障害物(不法占用・駐輪自転車)の撤去指導	通年	路上障害物(不法占用、駐輪自転車)の撤去を引き続き実施予定。	
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理	通年	年間街路樹管理委託で街路樹の剪定、草刈り等を実施する。	

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

(平成30年度以降の実施予定)

事業実施者 公安委員会・警察

管理者	整備内容	実施予定期間	事業内容
警察	違法駐車車両の指導取締り	30年度	継続実施
	自転車利用者における指導取締り	30年度	指導取締りと広報啓発活動を継続実施

平成29年10月27日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 鳥取県西部総合事務所県土整備局

路線名	問題点	実施期間 (予定)	進捗状況	備考
一般県道 米子広瀬線	点字(誘導)ブロックがバス停の乗り降り口まで貼られていない(道笑町二丁目バス停)	H29～	点字ブロックの設置予定。	
	コンクリート製溝ふたに穴がある (県西部総合事務所前(米子市宮武道場側))	H29～	補修を検討。	
	点字(誘導)ブロックが摩耗している (はりまや前・道笑町2丁目バス停付近交差点)	H29～	補修を検討。	
	マンホール上に点字(誘導)ブロックに貼られていない部分がある (橋尾スポーツ駐車場前・米子郵便局駐車場入口前前)	H29～	随時、補修をして行く予定。	
	点字(誘導)ブロックが1枚剥がれている (県西部総合事務所前(米子市宮武道場側))	H29～	随時、補修をして行く予定。	
	点字(誘導)ブロックが剥がれそうな感じになっている (はりまや前)	H29～	随時、補修をして行く予定。	
	点字(誘導)ブロックが浮いてがたついている (稲田地所第5ビル前・秋山歯科医院前・中四国郵政健康管理センター米子分室前)	H29～	随時、補修をして行く予定。	
	点字(誘導)ブロックが波打っている (はりまや配送者出入口前・デルパラ立体駐車場入口前)	H29～	随時、補修をして行く予定。	
	コンビニ店舗点字(誘導)ブロックと歩道点字(誘導)ブロックが接続されていない (県西部総合事務所向かい側ファミリーマート前)	H29～	点字ブロックの設置予定。	
	歩道内にある電線のハンドホール蓋に段差がある (岡田商店米子駅前SS駐車場前)	H29～	補修を検討。	
	歩道より車道が高く傾斜が急になっている (新日本補聴器センター向かい側交差点)	H29～	補修を検討。	
	歩道上の点字(誘導)ブロック上に泥や土砂が堆積している(みつば工芸横月極駐車場前)	H29～	清掃予定。	

平成29年10月27日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 米子市(維持管理課)

路線名	問題点	実施期間 (予定)	進捗状況	備考
市道富士見町東町線	マンホールの鍵穴が取れて穴になっている (ヘアサロンリッチ前)	H29年度中	平成29年度中に、補修実施予定。(鍵穴を無収縮モルタルにてふさぐ)	維持管理課
	歩道上にグレーチングが放置してある (理容ハローショ坂田前)	H29年度中	路上障害物(不法占用)の撤去について指導予定。	
	街渠柵用グレーチングのボルト部分に窪みがある (都田内科医院前)	H29年度中	平成29年度中に、補修実施予定。(鍵穴をゴム樹脂系でふさぐ)	
	看板が歩道上に張り出している (カラオケアベニュー前、飲食店柳の木前)	H29年度中	路上障害物(不法占用)の撤去、もしくは民地内に移動するように指導予定。	
	民家から歩道上に植栽が張り出している (吉村鍼灸院駐車場横)	H29年度中	路上障害物(植栽剪定)について指導予定。	
	植木鉢が歩道上に出されている (ヘアサロンリッチ向かい側民家前、天理教米城分教会駐車場前民家前、野坂整骨院前)	H29年度中	路上障害物(不法占用)の撤去、もしくは民地内に移動するように指導予定。	
	ユニバーサルブロックが設置されていない (米子合同庁舎前交差点)	H29年度中	平成29年度中に、実施予定(4箇所)	

市道富士見町東町線	横断歩道に凹凸やガタツキがある (国道181号線側から一つ目の交 差点横断歩道)	H29年度中	平成29年度中に、補修実施予定。(舗装補修)	維持管理課
	歩道上の点字(誘導)ブロック上に 泥や土砂が堆積している (吉村鍼灸院駐車場前)	H29年度中	道路パトロールにて日常点検を実施。必要に応じて清掃を行う。	
	歩道上に自動車の一部がはみ出て 駐車してある (喫茶ハマ横駐車場)	H29年度中	道路パトロールにて日常点検を実施。必要に応じて指導を行う。	
市道電通り土橋線	店舗の蔦が歩道内に張り出してい る (喫茶はま)	H29年度中	日常的に剪定するように指導を行う。	
	街路樹の根が舗装を持ち上げ、段 差が出来ている (ライオンズマンション角盤町向かい 側月極駐車場前)	平成30年度以降	補修方法等について検討中。	

平成29年10月27日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 米子市(維持管理課)

路線名	問題点	実施期間 (予定)	進捗状況	備考
市道富士見町東町線	横断歩道に凹凸やガタツキがある (国道181号線側から一つ目の交 差点横断歩道)	H29年度中	平成29年度中に、補修実施予定。(舗装補修)	維持管理課
	歩道上の点字(誘導)ブロック上に 泥や土砂が堆積している (吉村鍼灸院駐車場前)	H29年度中	道路パトロールにて日常点検を実施。必要に応じて清掃を行う。	
	歩道上に自動車の一部がはみ出て 駐車してある (喫茶ハマ横駐車場)	H29年度中	道路パトロールにて日常点検を実施。必要に応じて指導を行う。	
市道電通通り土橋線	店舗の蔭が歩道内に張り出してい る (喫茶はま)	H29年度中	日常的に剪定するように指導を行う。	
	街路樹の根が舗装を持ち上げ、段 差が出来ている (ライオンズマンション角盤町向かい 側月極駐車場前)	平成30年度以降	補修方法等について検討中。	

平成29年10月27日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 公安委員会・警察

問題点	実施期間(予定)	進捗状況
音声案内の音が小さい (はりまや角交差点)	近日中	業者と現地立会し、検討予定
横断歩道があったほうが良い箇所がある (中尾耳鼻科医院横、都田内科医院横)	未定	今後の交通状況を見ながら検討
エスコートゾーンのエプロン部が剥がれている (米子合同庁舎前交差点)	実施済	平成29年11月中に補修済

現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 国土交通省

点検日時	路線名	問題点	前回の回答		今回の回答	
			実施期間 (予定)	事業内容	実施期間(予定)	事業内容
H27.11.30	国道9号	歩道が剥がれて砂利道のように なっており、誘導ブロックが分かり にくい	平成29年度 以降	舗装の劣化又は損傷等により段差が 生じた箇所から順次補修を実施。	平成30年度 以降	舗装の劣化又は損傷等により段差が生 じた箇所から順次補修を実施。
		誘導ブロックと歩道の色が同じで 分かりにくい	平成29年度 以降	歩道補修に併せ順次実施。	平成30年度 以降	歩道補修に併せ順次実施。
		バス停の誘導ブロックが乗り口の みに設置してあり、降り口側にな い	平成29年度 以降	H29実施予定。(作業次期調整中)	平成30年度 以降	バスの構造にもよるので、今後、バス会 社と相談しながら整備方針を決定する。
H28.10.31	国道9号	点字(警告)ブロックの配置が分 かりにくい	平成28年度	作業時期調整中	平成29年度	平成29年度中施工
		電線共同溝の蓋に段差がある	平成28年度	作業時期調整中	平成29年度	補修済み
		歩道に破損箇所がある	平成28年度	作業時期調整中	平成29年度	補修済み
		歩道に凹凸や、がたつきがある	平成28年度	作業時期調整中	平成29年度	補修済み
		歩道の舗装が剥がれている	平成28年度	作業時期調整中(段差が出来ている ところはアスファルトにて応急処置、 本復旧は舗装材料確保次第施工)	平成29年度	補修済み (当面はアスファルト合材にて補修)
		車いす用切り下げ部分の高低差 が分かりにくい	平成28年度	作業時期調整中	平成29年度	施工済み(切下部着色)

現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 鳥取県西部総合事務所県土整備局

点検日時	路線名	問題点	前回の回答		今回の回答	
			実施期間 (予定)	事業内容	実施期間 (予定)	事業内容
H26.10.22	一般県道 米子広瀬線	誘導用ブロックの中に水溜りが出来ている	H27～	点検箇所も含め日常の点検等により発見された水溜りについて順次補修を予定	H27～	点検箇所も含め日常の点検等により発見された水溜りについて順次補修を予定
H27.11.30	一般県道 米子港線	歩道が剥がれて砂利道のようにになっており、誘導ブロックが分かりにくい	H27～	点検時の指摘箇所や車両出入り箇所等の舗装の劣化が著しい箇所から順次補修を実施。	H27～	点検時の指摘箇所や車両出入り箇所等の舗装の劣化が著しい箇所から順次補修を実施。
		誘導ブロックと歩道の色が同じで分かりにくい	H27～	上記舗装補修とあわせて輝度比調整等の対策を検討。	H27～	上記舗装補修とあわせて輝度比調整等の対策を検討。
H28.10.31	主要地方道 米子境港線	バス停の乗り降り口までの点字ブロックが無い	H29～	H29年度に点字ブロックの設置を予定	H29～	点字ブロックの設置を予定。
		歩道に植栽があり、バスの乗り降りの支障になっている	H29～	上記点字ブロックの設置とあわせて実施予定	H29～	上記点字ブロックの設置とあわせて実施予定。
		点字(警告)ブロックの配置が分かりにくい	H29～	H29年度に点字ブロックの配置修繕を予定	H29～	点字ブロックの配置修繕を予定。
		点字(誘導)ブロックに亀裂がある	H28	ガタツキや剥がれの危険がある箇所から順次補修を実施予定	H29～	ガタツキや剥がれの危険がある箇所から順次補修を実施予定。
		点字(誘導)ブロックが、ます蓋で途切れている	H28	蓋上への点字シートの設置を実施予定	H29～	蓋上への点字シートの設置を実施予定。
		電線共同溝の蓋に段差がある	H29～	補修を検討	H29～	補修を検討。

現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 鳥取県西部総合事務所県土整備局

点検日時	路線名	問題点	前回の回答		今回の回答	
			実施期間 (予定)	事業内容	実施期間 (予定)	事業内容
H28.10.31	主要地方道 米子境港線	歩道のスロープの勾配がきつい	H29～	歩道の勾配調整を実施予定	H29～	歩道の勾配調整を実施予定。
		歩道に破損箇所がある	H29～	補修を検討	H29～	補修を検討。
		歩道にガタツキがある	H28	ガタツキや剥がれの危険がある 箇所から順次補修を実施予定	H29～	ガタツキや剥がれの危険がある箇所 から順次補修を実施予定。
		歩道にひびが入っている	H29～	ガタツキや剥がれの危険がある 箇所から順次補修を実施予定	H29～	ガタツキや剥がれの危険がある箇所 から順次補修を実施予定
		歩道の舗装が剥がれている	H29～	凹凸箇所から順次補修を実施予 定	H29～	凹凸箇所から順次補修を実施予定。
		横断歩道中央部の道路が波 打っており、それに伴い誘導ブ ロックも波打っている	H29～	県道米子停車場線のバリアフリー 工事と併せて横断歩道部の舗装 補修を実施	H29	県道米子停車場線のバリアフリー工 事と併せて横断歩道部の舗装補修を 実施

現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 米子市(維持管理課)

点検日時	路線名	問題点	前回の回答		今回の回答	
			実施期間 (予定)	事業内容	実施期間 (予定)	事業内容
H27.11.30	市道富士見町東町線	歩道の誘導ブロックと視覚障がい者用横断帯(エスコートゾーン)が一直線上に無い (合同庁舎付近)	未定	関係機関(警察)と協議を行ったが、改善策について検討中。	平成29年度	実施済み
H28.10.31	市道久米町末広通り線	点字(誘導)ブロックに亀裂がある (全日空ホテル前道路向かい出光ガソリンスタンド前)	H28	修繕方法について検討中	平成28年度	実施済み
		点字(誘導)ブロック上に水道弁や消火栓の蓋がある (全日空ホテル前道路向かい)	H28	水道弁及び消火栓の部分について、貼付け式の点字を施工する	平成28年度	実施済み ※水道弁について点検を実施した結果、点字の貼付けがはがれており、平成29年度再度、点字の貼付けを行う。
		植木鉢が歩道にはみ出している (東町公園前)	H28	11月~12月の間、数回にわたり自宅を訪問するも不在 夜間も不在 今後も引き続き、所有者との連絡に努め、撤去を依頼する	平成28年度	実施済み
	市道東町南1号線	草が伸びて、点字(誘導)ブロックが覆われている	H28	除草を行う	平成28年度	実施済み

現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 公安委員会・警察

点検日時	問題点	前回の回答		今回の回答	
		実施期間 (予定)	事業内容	実施期間 (予定)	事業内容
H28.10.31	横断歩道があったほうが良い箇所がある (久米町 出光ガソリンスタンド横)	未定	交通状況を見ながら検討	未定	交通状況を見ながら検討

現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 米子市(健康対策課)

点検日時	路線名	問題点	前回の回答		今回の回答	
			実施期間 (予定)	事業内容	実施期間 (予定)	事業内容
H27.11.30	ふれあいの里	だんだんバスのバス停の乗降口に誘導ブロックがない	平成29年度 (予定)	既存のインターロッキングタイルを撤去し、点字ブロックを設置する予定。	平成28年度	実施済 だんだんバスのバス停の乗降口に、誘導ブロックを設置した。
		車止めの位置が誘導ブロックの近くにある	平成28年度	維持管理課と協議し、車止めを撤去する。	平成28年度	実施済 誘導ブロックに接しており、歩行の妨げとなる「車止め金具」を撤去した。