

特定事業計画の進捗状況等について



【目次】

(1) 令和2年度 特定事業計画の進捗状況等	P 1	~	P 4
(2) 令和3年度 特定事業計画の実施予定	P 5	~	P 7
(3) 現地点検調査後の整備状況または整備計画(令和2年11月13日)	P 8	~	P10
(4) 現地点検調査後の整備状況または整備計画(過年度)	P11	~	P20





米子市交通バリアフリー推進協議会

(1) 令和2年度 特定事業計画の進捗状況等



事業実施者 西日本旅客鉄道株式会社

整備内容	実施内容	備考
社員教育の充実	<ul style="list-style-type: none"> ・車椅子転落救出訓練 2021年2月実施予定。(参加予定:米子駅・株式会社JR西日本米子メンテック・米子消防署・米子警察署) ・エレベーター救出訓練 2020年度に計画していたが、コロナ禍で中止 ・米子駅仮駅舎使用開始に伴う(公社)鳥取県視覚障害者福祉協会実施訓練を実施。 2020年9月6日10:00～鳥取県視覚障害者福祉協会員18名参加。【資料2 P1参照】 ・総合事故対応訓練2020年11月10日に実施。(参加:米子駅周辺各職場・グループ会社・西部消防局・米子消防署・米子警察署等)【資料2 P2参照】 ・駅係員業務標準勉強会「CS・ホスピタリティマインド」について 2020年7月27日～30日(4日間)各日9:50～10:50に実施。(参加:米子管理駅社員) 【資料2 P3参照】 ・サービス介助士資格取得者数(2020年11月現在)米子支社全体5名 	
バリアフリー対応車両への更新または改良	<p>【内容】 キハ120形(普通列車)の乗降扉が開く際、チャイム音が鳴動するよう改良 ※視覚障害者の方にドアの開閉をお知らせする。 【実績】 令和2年度 4車両実施【右写真参照】</p>	

事業実施者 日ノ丸自動車株式会社

整備内容	実施内容	備考
ノンステップバス導入 (車いす2台以上の固定装置のある車両)	<p>路線バス保有台数42台</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保有台数の内、低床バス台数(車椅子1台固定)19台 ・保有台数の内、低床バス台数(車椅子2台固定)19台 <p>※令和2年5月 低床バス(車椅子2台固定)3台購入</p> <p>〈購入した車両の運行状況〉</p> <p>【1台目】(平日)東長田線・米子高校線・外浜線・溝口線・イオン線・法勝寺線 (土日祝)法勝寺線・新開線・溝口線・イオン線</p> <p>【2台目】(平日)イオン線・新開線・法勝寺線・溝口線 (土日祝)日野病院線・外浜線・新開線・皆生線</p> <p>【3台目】(平日)外浜線・大学病院線・下葭津線・法勝寺線・外浜線 (土日祝)外浜線・岩屋谷線・皆生線</p>	 
社員教育の充実	<ul style="list-style-type: none"> ・年間4回交通安全運動時に乗務員教育を実施 ・新人乗務員車椅子乗降教習を実施 <p>【資料2 P7 参照】</p>	 

事業実施者 日本交通株式会社

整備内容	実施内容	備考
ノンステップバス導入 (車いす2台以上の固定装置のある車両)	<p>令和2年度は車両購入は無し</p> <p>米子営業所における低床車両21台 車椅子1台設置車両14台 2台設置車両7台</p>	
社員教育の充実	<p>新任運転者入社教習時に車椅子を使用した乗務訓練の実施</p> <p>1年に4回の交通安全運動時に全員教員を実施</p>	

事業実施者 鳥取県ハイヤータクシー協会

整備内容	実施内容	備考
社員教育の充実	<p>年2回、UDドライバー研修を実施。(7/29 17名参加、1/28 11名参加予定)</p> <p>カリキュラム 9:00~16:45(合計80分の休憩有)</p>	

事業実施者 国土交通省

路線名	整備内容	実施内容
一般国道9号	歩道路面の点検及び改善	異状が発見されれば、生活関連経路内の歩道路面で水溜まり箇所等の改善を実施(継続実施)
	点字ブロックの点検及び改善	異状が発見されれば、生活関連経路内の点字(誘導を含む)ブロックを点検し剥がれ、段差箇所等の補修を実施(継続実施)
	歩道内の段差の改善	異状が発見されれば、主要交差点(生活関連経路内)の横断歩道の歩車道境界部の大きな段差箇所について改善を実施(継続実施)
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理	街路樹(植栽柵)の剪定、根上がりなどにより歩道路面に亀裂や段差を生じている箇所を逐次補修を実施(継続実施)
	路上障害物(不法占用・駐輪自転車)の撤去指導	路上障害物の撤去指導を実施(継続実施)

事業実施者 鳥取県西部総合事務所県土整備局

路線名	整備内容	実施内容
国道181号	歩道路面の点検及び改善	協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの指摘等により把握した箇所をその都度補修している。
	点字ブロックの点検及び改善	
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理	
主要地方道及び県道 (米子境港線、米子停車場線、米子広瀬線)	歩道路面の点検及び改善	協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの指摘等により把握した箇所をその都度補修、指導している。
	点字ブロックの点検及び改善	
	歩道内の段差の改善	
	路上障害物(不法占用・駐輪自転車)の撤去指導	
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理	

事業実施者 米子市

路線名	整備内容	実施内容
市道加茂町東町1号線	歩道の未設置部分の整備	未着手
市道西町通り線	歩道の拡幅を含めた整備	未着手
市道 (整備済生活関連経路)	歩道路面の点検および改善	道路パトロールにおける日常点検及び、市民からの情報提供等により必要に応じて修繕を行った。
	点字ブロックの点検及び改善	道路パトロールにおける日常点検及び、市民からの情報提供等により必要に応じて修繕を行った。
	歩道内の段差の改善	道路パトロールにおける日常点検及び、市民からの情報提供等により必要に応じて修繕を行った。
	路上障害物(不法占用・駐輪自転車)の撤去指導	路上障害物(駐輪自転車、店看板、支障木等)の撤去指導を行った。
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理	年間街路樹管理委託で街路樹の剪定及び草刈り等を行った。

事業実施者 公安委員会・警察

管理者	整備内容	実施内容
警察	違法駐車車両の取り締まり	継続実施
	自転車利用者における指導取締	指導取締りと広報啓発活動を継続実施

(2) 令和3年度 特定事業計画の実施予定

事業実施者 西日本旅客鉄道株式会社

整備内容	実施予定期間	実施予定内容
社員教育の充実	2021年度 (令和3年度) (継続実施)	<ul style="list-style-type: none"> ・車椅子転落救出訓練(年1回、グループ会社・消防・警察機関と連携) ・エレベーター救出訓練(年1回) ・総合事故対応訓練(年1回、グループ会社・消防・警察・医療機関と連携) ・駅係員業務標準勉強会(年1回) ・サービス介助士取得(令和3年予定数)計画未定 ※各実施予定内容についてはコロナ禍で変更の可能性あり
バリアフリー対応車両への更新 または改良	2021年度 (令和3年度) (継続実施)	【内容】 キハ120形(普通列車)の乗降扉が開く際、チャイム音が鳴動するよう改良 ※視覚障害者の方にドアの開閉をお知らせする。 【計画】 7車両整備予定

事業実施者 日ノ丸自動車株式会社

整備内容	実施予定期間	実施予定内容
ノンステップバス導入 (車いす2台以上の固定装置のある車両)	令和3年度	令和3年6月頃に低床バス(車いす2台固定)導入予定。
社員教育の充実	令和3年度	年間4回交通安全運動時に乗務員教育を実施。 新入乗務員車椅子乗降教習を実施。

事業実施者 日本交通株式会社

整備内容	実施予定期間	実施予定内容
ノンステップバス導入 (車いす2台以上の固定装置のある車両)	未定	車両購入予定は無し
社員教育の充実	令和3年度	1年に4回の交通安全運動時に全員教育を実施

事業実施者 鳥取県ハイヤータクシー協会

整備内容	実施予定期間	実施予定内容
社員教育の充実	令和3年度	引き続きUDドライバー研修会を開催する予定。

事業実施者 国土交通省

路線名	整備内容	実施予定期間	実施予定内容
一般国道9号	歩道路面の点検及び改善	令和3年度 (継続実施)	異状が発見されれば、生活関連経路内の歩道路面で水溜まり箇所等の改善を実施
	点字ブロックの点検及び改善	令和3年度 (継続実施)	異状が発見されれば、生活関連経路内の点字(誘導を含む)ブロックを点検し、剥がれ段差箇所等の補修を実施
	歩道内の段差の改善	令和3年度 (継続実施)	異状が発見されれば、主要交差点(生活関連経路内)の横断歩道の歩車道境界部の大きな段差箇所について改善を実施
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理	令和3年度 (継続実施)	街路樹(植栽柵)の剪定、根上がりなどにより歩道路面に亀裂や段差を生じている箇所を逐次補修を実施
	路上障害物(不法占用・駐輪自転車)の撤去指導	令和3年度 (継続実施)	路上障害物の撤去指導を実施

事業実施者 鳥取県西部総合事務所県土整備局

路線名	整備内容	実施予定期間	実施予定内容
国道181号	歩道路面の点検及び改善	H24より継続実施	協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの指摘等により把握した箇所をその都度補修する。
	点字ブロックの点検及び改善		
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理		
主要地方道及び県道 (米子境港線、米子停車場線、米子広瀬線)	歩道路面の点検及び改善	H24より継続実施	協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの指摘等により把握した箇所をその都度補修、指導する。
	点字ブロックの点検及び改善		
	歩道内の段差の改善		
	路上障害物(不法占用・駐輪自転車)の撤去指導		
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理		

事業実施者 米子市

路線名	整備内容	実施予定期間	実施予定内容
市道加茂町東町1号線	歩道の未設置部分の整備	未定	当該路線は、国道9号から市道富士見町東町線を結ぶ市道ですが、国道9号から市役所第2庁舎までの間は市役所側に歩道が整備済であるが、第2庁舎から市道富士見町東町線までの約60mは、歩道が未整備のため建物の移転及び用地買収を行い歩道の整備を行う事業。 (建物の移転、用地買収等に伴う関係者との協議や多額の費用を要することから、実施時期については明確な回答ができない。)
市道西町通り線	歩道の拡幅を含めた整備	未定	当該路線は、主要地方道米子境港線から市道中町灘町橋線を結ぶ市道ですが、歩道が一部整備されているが、非常に狭い上、歩道が繋がっていないため、用地買収を行い歩道の整備を行う事業。 ※建物の移転、用地買収等に伴う関係者との協議や多額の費用を要することから、実施時期については明確な回答ができない。
市道 (整備済生活関連経路)	歩道路面の点検および改善	通年	道路パトロールにおける日常点検及び、市民からの情報提供等により必要に応じて修繕を行います。
	点字ブロックの点検及び改善	通年	道路パトロールにおける日常点検及び、市民からの情報提供等により必要に応じて修繕を行います。
	歩道内の段差の改善	通年	道路パトロールにおける日常点検及び、市民からの情報提供等により必要に応じて修繕を行います。
	路上障害物(不法占用・駐輪自転車)の撤去指導	通年	路上障害物(駐輪自転車、店看板、支障木等)の撤去指導を行います。
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理	通年	年間街路樹管理委託で街路樹の剪定及び草刈り等を行います。

事業実施者 公安委員会・警察


管理者	整備内容	実施予定期間	実施予定内容
警察	違法駐車車両の取り締まり	令和3年度	継続実施
	自転車利用者における指導取締	令和3年度	指導取締りと広報啓発活動を継続実施

(3) 現地点検調査後の整備状況または整備計画(令和2年11月13日)




A班 市道中町東町1号線















B班 市道中町灘町線





事業実施者 米子市

路線	図面番号	問題点	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	現地写真
市道中町東町 1号線	A-1	歩道を自転車道と歩道に分けて欲しい。	—	整備計画なし。対応困難。	
	A-2	街路樹により標識が見えづらくなっている。	令和2年度	街路樹剪定済。	
	A-3	歩道に鉄製スロープが設置してある。	令和2年度	所有者に指導を行う予定。	

路線	図面番号	問題点	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	現地写真
市道中町東町 1号線	A-4	コンクリートの台座が残っている。	令和2年度	撤去・補修を予定。	
	A-5	根が張り出し歩道幅員が狭くなっている。	令和3年度 以降	補修を検討。	
	A-6	歩道内に段差が生じている。	令和2年度	補修を予定。	
	A-7	歩道に植栽がしてある。	令和2年度	所有者に指導済、植栽撤去済。	
	A-8	店舗の看板が歩道に設置してある。	令和2年度	所有者に指導を行う予定。	
市道中町灘町線	B-2	グレーチングに白杖の先が入る。	令和2年度	細目のバリアフリー対応型に交換予定。	
	B-3	電柱と点字ブロックとの幅が狭い(37cm)。	令和3年度 以降	補修を検討。	
	B-4	路線内に道路照明が無い。	—	路線内に道路照明灯を確認。(西倉吉町、東倉吉町側に設置済) 追加で設置する場合は、地元自治会からの要望により検討する。	
	B-5	民家の樹木が越境している。	令和2年度	所有者に指導を行う予定。	

路線	図面番号	問題点	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	現地写真
市道中町灘町線	B-6	歩車道段差2cmの基準をなくしたらどうか。	—	現行の法令で定められている基準によるため、現状では困難。	
	B-7	橋との接続部分の歩道に傾斜がある。	—	個人所有の橋との擦り付けによるため、現状では困難。	
	B-8	点字ブロックがすり減っている。	令和3年度 以降	補修を検討。	

事業実施者 公安委員会・警察

路線名	図面番号	問題点	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	現地写真
国道9号線	B-1	横断歩道のエスコートゾーンに剥がれが生じている。(国道9号線中町交差点)	令和3年度	補修を実施予定	
	その他	自転車利用者及び自動車運転者の交通マナーの悪い事例に対する対応方針について	令和3年度	指導取締りと広報啓発活動を実施	

(4) 現地点検調査後の整備状況または整備計画(過年度)

事業実施者 西日本旅客鉄道株式会社


点検日	生活関連施設	問題点	前回の回答		今回の回答		整備実施後写真
			実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	
H30.10.26	JR米子駅	内方線のある点字ブロックが一部分しか敷かれていない。 (JR米子駅・4番ホーム)	2021年度中 (令和3年度中)	米子駅各ホーム縁端の内方線付点状ブロックについては、平成22年度のバリアフリー工事施工時に一部整備しており、現在のバリアフリー設備整備方針(乗降3,000人以上の駅はすべて整備)に基づき、整備を進める計画です。	2022年度中 (令和4年度中)	現在のバリアフリー設備整備方針(乗降3,000人以上の駅はすべて整備)に基づき、2021年度中の計画であったが、コロナ禍の影響で1年間ずれ込んで2022年度中に整備を計画している。	

事業実施者 日本交通株式会社



点検日	路線	問題点	前回の回答		今回の回答		整備実施後写真
			実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	
R1.11.5	市道久米町末広通り線	バス車両が歩道に寄せて停車しないため、乗降客が一旦道路に降りる必要がある。 (イオン米子駅前店前バス停留所)	令和元年度	なるべく寄せて止めるように指導する。	令和元年度	出発点呼及び講習時に再度指導	

事業実施者 国土交通省

点検日	路線	問題点	前回の回答		今回の回答		整備実施後写真
			実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	
H27.11.30	国道9号	歩道が剥がれて砂利道のようにになっており、誘導ブロックが分かりにくい。	令和2年度以降	舗装の劣化又は損傷等により段差が生じた箇所から順次補修を実施。	令和3年度以降	舗装の劣化又は損傷等により段差が生じた箇所から順次補修を実施。	
		誘導ブロックと歩道の色が同じで分かりにくい。	令和2年度以降	令和元年度設計を実施中。歩道補修に併せ順次実施。	令和3年度以降	歩道補修に併せ順次実施。	
		バス停の誘導ブロックが乗り口のみを設置しており、降り口側にない。	令和2年度以降	バス会社と相談しながら整備検討する。	令和3年度以降	バス会社と相談しながら整備検討する。	

点検日	路線	問題点	前回の回答		今回の回答		整備実施後写真
			実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	
H28.10.31	国道9号	点字(警告)ブロックの配置が分かりにくい。	令和2年度以降	令和元年度設計を実施中。歩道補修に併せ順次実施。	令和3年度以降	歩道補修に併せ順次実施。	
H30.10.26	国道9号	誘導ブロックが浮いている。(えるもーるパーキング前)	令和2年3月中	令和2年3月までに実施する。	令和2年2月20日	令和2年2月20日に実施完了。	







事業実施者 鳥取県西部総合事務所県土整備局

点検日	路線名	問題点	前回の回答		今回の回答		整備実施後写真
			実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	
H26.10.22	一般県道 米子広瀬線	誘導用ブロックの中に水溜りが出来ている。	R2～	点検箇所も含め日常の点検等により発見された水溜りについて順次補修を予定。	R元年度	補修実施済。	
H27.11.30	主要地方道 米子境港線	歩道が剥がれて砂利道のようにになっており、誘導ブロックが分かりにくい。	R2～	点検時の指摘箇所や車両出入り箇所等の舗装の劣化が著しい箇所から順次補修を実施。	R3～	点検時の指摘箇所や車両出入り箇所等の舗装の劣化が著しい箇所から順次補修を実施。	
		誘導ブロックと歩道の色が同じで分かりにくい。	R2～	上記舗装補修とあわせて輝度比調整等の対策を検討。	R3～	上記舗装補修とあわせて輝度比調整等の対策を検討。	
H28.10.31	主要地方道 米子境港線	点字(警告)ブロックの配置が分かりにくい。	R2～	点字ブロックの配置修繕を予定。	R2～	点字ブロックの配置修繕を予定。	
		点字(誘導)ブロックに亀裂がある。	R2～	ガタツキや剥がれの危険がある箇所から順次補修を実施予定。	R2～	ガタツキや剥がれの危険がある箇所から順次補修を実施予定。	
		歩道のスロープの勾配がきつい。	R2～	歩道の勾配調整を実施予定。	R3～	歩道の勾配調整を検討予定。	
		歩道に破損箇所がある。	R2～	補修を検討。	R3～	補修を検討。	



点検日	路線名	問題点	前回の回答		今回の回答		整備実施後写真
			実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	
H28.10.31	主要地方道 米子境港線	歩道にガタツキがある。	R2～	ガタツキや剥がれの危険がある個所から順次補修を実施予定。	R2～	ガタツキや剥がれの危険がある個所から順次補修を実施予定。	
		歩道にひびが入っている。	R2～	ガタツキや剥がれの危険がある個所から順次補修を実施予定。	R2～	ガタツキや剥がれの危険がある個所から順次補修を実施予定。	
		歩道の舗装が剥がれている。	R2～	凹凸個所から順次補修を実施予定。	R元年度	既存のタイル生産終了により現況復旧が困難なため、アスファルト舗装にて補修済。	
H29.10.27	一般県道 米子広瀬線	コンクリート製溝ふたに穴がある。(県西部総合事務所前・米子市営武道場側)	R2～	補修を検討。	R2年度	管理用溝蓋の穴のため、穴を塞ぐ等の対応は困難。	
		マンホール上に点字(誘導)ブロックに貼られていない部分がある。(橋尾スポーツ駐車場前・米子郵便局駐車場入口前前)	R2～	随時、補修をして行く予定。	R2年度	補修実施済。	
		点字(誘導)ブロックが1枚剥がれている。(県西部総合事務所前・米子市営武道場側)	R2～	随時、補修をして行く予定。	R2年度	補修実施済。	
		点字(誘導)ブロックが剥がれそうな感じになっている。(はりまや前)	R2～	随時、補修をして行く予定。	R2年度	補修実施済。	
		コンビニ店舗点字(誘導)ブロックと歩道点字(誘導)ブロックが接続されていない。(県西部総合事務所向かい側ファミリーマート前)	R2～	点字ブロックの設置予定。	R2年度	補修実施済。	
		歩道内にある電線のハンドホール蓋に段差がある。(岡田商店米子駅前SS駐車場前)	R2～	補修を検討。	R3～	補修を検討。	
		歩道より車道が高く傾斜が急になっている。(新日本補聴器センター向かい側交差点)	R2～	補修を検討。	R3～	補修を検討。	
H30.10.26	一般県道 米子広瀬線	歩道内にあるマンホール蓋に浮きがある。(ローソン糺町店前)	R2～	来年度以降補修予定。	R2年度	補修実施済。	




点検日	路線名	問題点	前回の回答		今回の回答		整備実施後写真
			実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	
H30.10.26	一般県道 米子広瀬線	歩道に浮きがある。(ローソン 靴町店前)	R2~	来年度以降補修予定。	R2年度	補修実施済。	
	国道181号 線	何かの構造物の跡(ボルト4 本)がある。(ローソン靴町店 付近信号機近く)	R1	今年度補修を予定。	R2年度	補修実施済。	
		車道と歩道の上にブロックがあ る所が多く、ノンステップバス が止まることができない。(靴町 バス停留所)	R2~	対策を検討。	R3~	対策を検討。	
		横断歩道幅と点字ブロック幅 が合っていない。(富士見町2 丁目交差点付近駐車場前)	R2~	来年度以降補修を検討。	R3~	補修を検討。	
		地下道が車いす通行可能であ るならば、入口のポールが障 害物となる。(靴町地下道入 口)	R2~	入口のポールの撤去について対策 方法の検討を行う。	R3~	入口のポールの撤去について対策 方法の検討を行う。	
R1.11.5	主要地方道 米子停車場 線	店舗の出入口に溝があり、杖 の先端がはまる。(米子タウン ホテル前)	R元年度	補修を検討。	R2年度	補修実施済。	
		原動機付自転車が歩道上に駐 車してある。(FUTABA前)	R元年度	注意喚起を実施予定。	R元年度	注意喚起を実施済。	
		店舗看板やのぼりが歩道上に はみ出している。(笑笑米子駅 前店前)	R元年度	注意喚起を実施予定。	R元年度	注意喚起を実施済。	
		店舗看板やのぼりが歩道上に はみ出している。(九州魂前)	R元年度	注意喚起を実施予定。	R元年度	注意喚起を実施済。	
		店舗看板やのぼりが歩道上に はみ出している。(SHOYA前)	R元年度	注意喚起を実施予定。	R元年度	注意喚起を実施済。	
		店舗看板やのぼりが歩道上に はみ出している。(いまがわ 前)	R元年度	注意喚起を実施予定。	R元年度	注意喚起を実施済。	










点検日	路線名	問題点	前回の回答		今回の回答		整備実施後写真
			実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	
R1.11.5	主要地方道 米子停車場 線	店舗看板やのぼりが歩道にはみ出している。(鳥メロ前)	R元年度	注意喚起を実施予定。	R元年度	注意喚起を実施済。	
		店舗看板やのぼりが歩道にはみ出している。(ホテルフロント前)	R元年度	注意喚起を実施予定。	R元年度	注意喚起を実施済。	
		共同溝蓋部分の点字ブロックが剥がれている。(SMBC日興証券前)	R元年度	補修を検討。	R元年度	補修実施済。	
		共同溝蓋部分の点字ブロックが剥がれている。(家富良前)	R元年度	補修を検討。	R元年度	補修実施済。	
		共同溝蓋部分の点字ブロックが剥がれている。(SHOYA前)	R元年度	補修を検討。	R元年度	補修実施済。	
		共同溝蓋と歩道路面に段差が生じている。(家富良前)	R元年度	補修を検討。	R2年度	補修実施済。	
		共同溝蓋と歩道路面に段差が生じている。(SHOYA前)	R元年度	補修を検討。	R2年度	補修実施済。	
		街路樹の根が隆起し、段差が生じている。(米子タウンホテル前)	R2年度	補修を検討。	R2年度	補修実施済。	
		樹木が歩道にはみ出している。(米子タウンホテル前)	R2年度	補修を検討。	R2年度	補修実施済。	
		街路樹の根が隆起し、歩道に傾斜が生じている。(丸善水産前)	R2年度	補修を検討。	R2年度	補修実施済。	
		街路樹の根が隆起し、歩道に傾斜が生じている。(やきとり家すみれ前)	R2年度	補修を検討。	R2年度	補修実施済。	
		街路樹の根が隆起し、歩道に傾斜が生じている。(後藤事務所前)	R2年度	補修を検討。	R3～	対策を検討。	

点検日	路線名	問題点	前回の回答		今回の回答		整備実施後写真
			実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	
R1.11.5	主要地方道 米子停車場 線	歩道タイルに浮き・剥がれが生じている。(SMBC日興証券前)	R2年度	補修を検討。	R2年度	既存のタイル生産終了により現況復旧が困難なため、アスファルト舗装にて補修済。	
		歩道タイルに浮き・剥がれが生じている。(たむらビル前)	R2年度	補修を検討。	R2年度	既存のタイル生産終了により現況復旧が困難なため、アスファルト舗装にて補修済。	
		歩道タイルに浮き・剥がれが生じている。(桜丸前)	R2年度	補修を検討。	R2年度	既存のタイル生産終了により現況復旧が困難なため、アスファルト舗装にて補修済。	
		歩道タイルに割れが生じている。(笑笑米子駅前店前)	R2年度	補修を検討。	R2年度	既存のタイル生産終了により現況復旧が困難なため、アスファルト舗装にて補修済。	
		車いすスロープ用の歩道段差が欠損している。(四季庵前交差点)	R元年度	補修を検討。	R元年度	補修実施済。	
		2本の細い切り下げを1本の太い切り下げにした方が車いすの方が通過しやすい。(ホテルアジェンダ駅前館前)	R2年度以降	切り下げ幅を検討する。	R3～	切り下げ幅を検討する。	

事業実施者 米子市

点検日時	路線	問題点	前回の回答		今回の回答		整備実施後写真
			実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	
H30.10.26	米子駅前広場	タクシー乗り場の音声案内装置の音が小さい。(タクシー乗り場)	H30年度 未定	現状で最大音声であり、これ以上は大きくはならないとのこと。米子駅南北自由通路整備事業に併せ整備を検討。	未定	米子駅南北自由通路整備事業に併せ整備を検討	
		タクシー乗降場に段差があり、乗り降りが困難である。(タクシー乗降場)	未定	米子駅南北自由通路整備事業に併せ整備を検討。	未定	米子駅南北自由通路整備事業に併せ整備を検討	

点検日時	路線	問題点	前回の回答		今回の回答		整備実施後写真
			実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	
R1.11.5	主要地方道 米子停車場 線	自転車等放置禁止区域のペイントに剥がれが生じている。 (駅前通り第一駐車場前)	R2年度 以降	補修を検討する。	R3年度 以降	補修を検討する。	
		自転車等放置禁止区域のペイントに剥がれが生じている。 (坂根矯正歯科横ホテル建設地前)	R2年度 以降	補修を検討する。	R3年度 以降	補修を検討する。	
		自転車等放置禁止区域のペイントに剥がれが生じている。 (旬門前)	R2年度 以降	補修を検討する。	R3年度 以降	補修を検討する。	
		自転車等放置禁止区域のペイントに剥がれが生じている。 (魚鮮水産前)	R2年度 以降	補修を検討する。	R3年度 以降	補修を検討する。	
		自転車等放置禁止区域のペイントに剥がれが生じている。 (ワシントンホテルプラザ前)	R2年度 以降	補修を検討する。	R3年度 以降	補修を検討する。	
	市道末広町 東町線	自転車が放置されている。(イオン正面出入口)	R元年度	イオン敷地内については、イオンへ指導を行い、歩道内に駐車しないよう指導を行う。	R元年度	R元年度指導済み。	
		歩道から文化ホールへの誘導ブロックが設置されていない。 (文化ホール前)	R2年度 以降	担当課と協議を行い設置を検討する。	未定	担当課と協議を行い設置を検討する	
		歩道の点字ブロックと横断歩道のエスコートゾーンの位置がずれている。(イオン正面出入口前)	R2年度 以降	補修を検討する。	R2年度	点字ブロック補修済み	
		歩道が沈下したことでマンホールが浮き出ている。(イオン正面出入口付近)	R2年度 以降	補修を検討する。	R3年度 以降	令和2年度より歩道内の根上補修工事実施中 根上補修工事と併せて順次実施予定	

点検日時	路線	問題点	前回の回答		今回の回答		整備実施後写真
			実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	
R1.11.5	市道末広町 東町線	街路樹の根が隆起し、全体的に歩道が凸凹している。(文化ホール・コンベンションセンター前)	R2年度以降	補修を検討する。	R2年度～	令和2年度より歩道内の根上補修工事実施中 順次実施予定	
		街路樹の根が隆起し、全体的に歩道が凸凹している。(ビッグシップ立体駐車場前)	R2年度以降	補修を検討する。	R3年度以降	令和2年度より歩道内の根上り補修工事実施中 根上補修工事と併せて順次実施予定	
		花壇が破損している。(ビッグシップ立体駐車場前)	R2年度以降	補修予定。	R3年度以降	令和2年度より歩道内の根上り補修工事実施中 根上補修工事と併せて順次実施予定	
		花壇が破損している。(ビッグシップ立体駐車場前)	R2年度以降	補修予定。	R3年度以降	令和2年度より歩道内の根上り補修工事実施中 根上補修工事と併せて順次実施予定	
	市道久米町 末広通り線	切り下げたスロープ部分に色が塗られていない。(イオン立体駐車場出口付近)	R元年度	補修予定。	R2年度	着色実施済み	
		切り下げたスロープ部分に色が塗られていない。(民家(F邸)付近)	R元年度	補修予定。	R2年度	着色実施済み	
		切り下げたスロープ部分に色が塗られていない。(イチエイ月極駐車場付近)	R元年度	補修予定。	R2年度	着色実施済み	
		切り下げたスロープ部分に色が塗られていない。(いしくら餅屋付近)	R元年度	補修予定。	R2年度	着色実施済み	
		駐輪スペースから自転車がはみ出している。(イオン敷地内宝くじ売り場付近)	R元年度	イオンに対して、自転車が歩道上にはみ出さないよう指導を行う。	R元年度	R元年度指導済み。	

事業実施者 公安委員会・警察

点検日時	路線名	問題点	前回の回答		今回の回答		整備実施後写真
			実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	
H30.10.26	国道181号線	横断歩道にエスコートゾーンがない。(西部総合事務所前交差点)	令和2年度	設置を予定。	令和2年度	整備済み	
R1.11.15	主要地方道米子停車場線	横断歩道のエスコートゾーンに剥がれが生じている。(笑笑米子駅前店前交差点)	令和2年度	補修を実施予定。	令和2年度	整備済み	
		横断歩道のエスコートゾーンに剥がれが生じている。(四季庵前交差点)	令和2年度	補修を実施予定。	令和2年度	整備済み	
		横断歩道のエスコートゾーンに剥がれが生じている。(坂根矯正歯科前交差点)	令和2年度	補修を実施予定。	令和2年度	整備済み	
		横断歩道のエスコートゾーンに剥がれが生じている。(ワシントンホテル前交差点)	令和2年度	補修を実施予定。	令和2年度	整備済み	
		横断歩道にエスコートゾーンがない。(かば前交差点)	未定	警察本部と協議しながら必要性を検討。	未定	交通状況を勘案し、必要性を検討	
		横断歩道にエスコートゾーンがない。(イチエイ前交差点)	未定	警察本部と協議しながら必要性を検討。	未定	交通状況を勘案し、必要性を検討	
	市道末広町東町線	横断歩道のエスコートゾーンに剥がれが生じている。(ビッグシップ立体駐車場付近)	令和2年度	補修を実施予定。	令和2年度	整備済み	
		横断歩道にエスコートゾーンがない。(イオン立体駐車場出口付近)	未定	警察本部と協議しながら必要性を検討。	未定	交通状況を勘案し、必要性を検討	

点検日時	路線名	問題点	前回の回答		今回の回答		整備実施後写真
			実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	
R1.11.15	市道久米町 末広通り線	横断歩道にエスコートゾーンがない。(アパマンショップ付近交差点)	未定	警察本部と協議しながら必要性を検討。	未定	交通状況を勘案し、必要性を検討	
		横断歩道にエスコートゾーンがない。(いしくら餅屋付近交差点)	未定	警察本部と協議しながら必要性を検討。	未定	交通状況を勘案し、必要性を検討	
		横断歩道にエスコートゾーンがない。(大力家族亭付近交差点)	未定	警察本部と協議しながら必要性を検討。	未定	交通状況を勘案し、必要性を検討	