

平成30年10月26日（金）実施

米子市交通バリアフリー整備済み箇所現地点検調査の実施について

■目的

米子市交通バリアフリーの進捗状況について現地を確認し、今後の施策につなげる。

■日時

平成30年10月26日（金）少雨決行

午後1：30～4：00

<日程> 午後1：30～2：00 開会及び調査方法等の説明（401会議室）

午後2：00～3：15 現地点検調査

午後3：15～4：00 点検結果報告及び意見交換等（401会議室）

■点検方法

○2班にグループ分けし、それぞれ決められた路線の歩道・交差点・バス停等及び米子駅舎・駅前広場のバリアフリー化の状況を確認する。

○点検作業終了後、引き続き意見交換を行う。

■点検を行うバリアフリー整備済み箇所

国道・県道・市道の整備済み箇所のうち次の路線及び米子駅舎・駅前広場

A班・・・ ①県西部総合事務所前 ➡ 国道181号 ➡ 公会堂前交差点を往復
・県道米子広瀬線 ・国道181号線

B班・・・ ①米子駅ホーム ➡ 駅前広場タクシー乗降場 ➡ UDタクシー乗車
➡ 駅前広場バスターミナル

②米子市文化ホール前 ➡ 米子コンベンションセンター前を往復
・市道末広町東町線

■道路等に関する点検項目

点検箇所	点検項目
①バス停	バス停の表示はあるか
	視覚障害者が認識できるか
	ベンチ、音声案内の整備が出来ているか
	バス時刻表は見やすいか
	乗降に支障がないか
②歩車道境界	歩車道境界施設の構造が統一されているか
	連続性の無い部分的な歩車道ブロックが設置されていないか

	歩車道境界位置が分かりやすいか
③溝・溝ふた	グレーチングは白杖の先が入らないように目が細かいか
	溝蓋間に隙間が無い
④歩行幅員・広さ	歩道幅が狭くないか
⑤駐輪・駐停車	歩道上に自転車、バイク等が放置されていないか
	民地内の駐車車両が歩道にはみ出していないか
⑥電柱・看板等	店舗の看板や旗、椅子等が歩道上に置いてないか
	路上の電柱、電柱視線が通行の妨げになっていないか
	電話ボックス、バス停表示柱、フットライト、交通標識等が通行の妨げになっていないか
	横断歩道の延長線上に街路灯等が設置されていないか
⑦視覚障害者誘導用ブロック (点字ブロック)	誘導ブロック及び警告ブロックが正しく設置されているか
	J I S企画 (5点×5点、4本ライン) 外の点字ブロックが設置されていないか
	凹凸や剥離が無い
⑧段差	乗り入れ部の歩車道段差が2cmになっているか
	歩道内に段差がないか
⑨植栽	街路樹が通行の妨げになっていないか
	街路樹柵、花壇等により歩行幅員が狭くなっていないか
	街路樹の根が通行部分の表面に出ているか
⑩照明	道路照明施設が整備されているか
⑪標識・案内看板	市内地図、案内板は適切に設置されているか
	音声案内は適切に設置されているか
⑫勾配	歩道に傾斜が無い
	勾配が、縦方向(車道と平行方向)に5%以内、排水のための勾配は横方向に2%以内
⑬破損凸凹	破損や凸凹がない
⑭信号	信号機が正しく設置されているか
⑮横断歩道	横断歩道が正しく設置されているか
⑯その他	

■ 駅舎・駅前広場に関する点検項目

点検箇所	点検項目
①ホーム	ホームから改札までの案内誘導に支障はないか
	点字ブロックは正しく設置されているか
	点字案内板は設置されているか
	文字掲示板による表示はあるか
	列車の乗降に支障はないか
	エレベーターの乗降に支障はないか
	エスカレーターの乗降に支障はないか
	階段の昇降に支障はないか
	その他支障箇所はないか
②駅ビル (改札～出入口)	改札の通行に支障はないか
	駅ビル出入口の通行に支障はないか
	点字ブロックは正しく設置されているか
	その他支障箇所はないか
③タクシー乗降場	駅ビル出入口からタクシー乗降場への案内誘導に支障はないか
	点字ブロックは正しく設置されているか
	破損や凸凹がないか
	待合環境は適切に整備されているか
	タクシーの乗降に支障はないか
	その他支障箇所はないか
④バスターミナル	駅ビル出入口からバス乗降場への案内誘導に支障はないか
	点字ブロックは正しく設置されているか
	破損や凸凹がないか
	各乗り場への案内誘導は適切か
	行先表示、案内板等の設置は適切か
	待合環境は適切に整備されているか
	バスの乗降に支障はないか
	その他支障箇所はないか
⑤その他	