

令和2年11月13日（金）実施

## 米子市交通バリアフリー整備済み箇所現地点検調査の実施について

### 1 目的

米子市交通バリアフリーの進捗状況について現地を確認し、今後の施策につなげる。

### 2 日時

令和2年11月13日（金） 午後1：30～4：00 少雨決行

午後1：30～2：00 開会及び調査方法等の説明（401会議室）

午後2：00～3：15 現地点検調査

午後3：15～4：00 点検結果報告及び意見交換等（401会議室）

### 3 点検方法

(1) 2班にグループ分けし、それぞれ決められた路線の歩道・交差点・バス停等を確認する。

(2) 点検作業終了後、引き続き意見交換を行う。

### 4 点検を行うバリアフリー整備済み箇所

国道・県道・市道の整備済み箇所のうち次の路線

(1) A班…市道中町東町1号線

- ・ 中町交差点（美術館前）→米子合同庁舎前を往復
- ・ 平成22年度整備済、平成24年度現地点検実施路線

(2) B班…市道中町灘町線

- ・ 中町交差点（旧庁舎前）→天神橋前（ローソン米子天神町店前）を往復
- ・ 平成29年度整備済、現地点検未実施路線

### 5 道路等に関する点検項目

点検箇所	点検項目
①バス停	バス停の表示はあるか
	視覚障害者が認識できるか
	ベンチ、音声案内の整備が出来ているか
	バス時刻表は見やすいか
	乗降に支障がないか
②歩車道境界	歩車道境界施設の構造が統一されているか
	連続性の無い部分的な歩車道ブロックが設置されていないか
	歩車道境界位置が分かりやすいか

③溝・溝ふた	グレーチングは白杖の先が入らないように目が細かいか
	溝蓋間に隙間がないか
④歩行幅員・広さ	歩道幅が狭くないか
⑤駐輪・駐停車	歩道上に自転車、バイク等が放置されていないか
	民地内の駐車車両が歩道にはみ出していないか
⑥電柱・看板等	店舗の看板や旗、椅子等が歩道上に置いてないか
	路上の電柱、電柱支線が通行の妨げになっていないか
	電話ボックス、バス停表示柱、フットライト、交通標識等が通行の妨げになっていないか
	横断歩道の延長線上に街路灯等が設置されていないか
⑦視覚障害者誘導用ブロック (点字ブロック)	誘導ブロック及び警告ブロックが正しく設置されているか
	J I S規格(5点×5点、4本ライン)外の点字ブロックが設置されていないか
	凹凸や剥離がないか
⑧段差	乗り入れ部の歩車道段差が2cmになっているか
	歩道内に段差がないか
⑨植栽	街路樹が通行の妨げになっていないか
	街路樹柵、花壇等により歩行幅員が狭くなっていないか
	街路樹の根が通行部分の表面に出ていないか
⑩照明	道路照明施設が整備されているか
⑪標識・案内看板	市内地図、案内板は適切に設置されているか
	音声案内は適切に設置されているか
⑫勾配	歩道に傾斜がないか
	勾配が、縦方向(車道と平行方向)に5%以内、排水のための勾配は横方向に2%以内
⑬破損凸凹	破損や凸凹がないか
⑭信号	信号機が正しく設置されているか
⑮横断歩道	横断歩道が正しく設置されているか
⑯その他	