

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 教施2

工事名 湊山中学校トイレほか整備建築主体工事

番号	質問内容	頁	回 答
1	外壁補修部の数量・場所に対して、塗装場所の表示がない所は、塗装仕上げはないでしょうか。		塗装場所の表示がない所は、塗装仕上げはないです。
2	庇裏の高圧洗浄は、昇降口の軒天と玄関の軒天（1階天井部と2階屋根）を施工するのでしょうか。また、その後、塗装が必要でしょうか。		軒裏の高圧洗浄の範囲は⑥～⑨、⑪～⑮通りの庇を考えております。塗装は必要ありません。
3	外壁改修において外部足場を計画すると設計数量と合わないところがあります。どのように設置予定をされていますか。アスベスト撤去作業時において防音シート張りで可能でしょうか。アスベスト撤去時は、養生シート（白）で養生して、補修工事時に防音シートに張り替えるのでしょうか。		足場は⑥～⑨、⑪～⑮通りを考えております。 シートの材質は、石綿飛散防止の観点から、メッシュシートなどの目の詰まっていないものは使用できません。 （【鳥取県版】石綿が使用された建築物などを解体するときの規制について（パンフレット）参照）
4	設計図の外壁塗装部分のハッチ部分を塗装すると、設計数量よりかなり多くなりますが、ハッチ部分のすべてを塗装で良いですか。		斜めハッチ部分全てを塗装して設計数量のとおりで計画しております。
5	木枠を杉の集成材のブロック目の板を使用予定ですがよろしいでしょうか。		施工計画において受注者と協議いたします。
6	外壁改修のモルタル塗替えはSUSピンとSUS鉄線を必要と考えてよろしいでしょうか。		施工計画において受注者と協議いたします。

7	WC床タイルは、撤去部以外はそのままコンクリート打設を行い、1階において土間全撤去、2～3階においては、タイル及びバッサ下地を撤去すると考えてよいですか。		管理教室棟の1～3階につきましては御質問の通りです。 特別教室棟につきましては、床のタイルを撤去せずにセルフレベリングを施工するよう計画しております。
8	特別棟のクサビ式足場は何の施工時に必要でしょうか。		解体材搬出作業時を計画しております。
9	仮設電気及び仮設水道は無料支給と考えてよろしいですか。		学校内の電気、水道を使用される場合は有償です。
10	全般的に設計数量と当社拾い出し数量及び項目に違いがあるようですが、どのようにすればよろしいでしょうか。		公共建築工事積算基準に基づき積算をしておりますが、数量等の誤びゅうがあれば本内容の変更については監督員と協議の上、建設工事請負契約書に基づき対応することとします。
11	特別教室棟の床の斜線部分の撤去は、建築工事ではなく別工事でしょうか。		別工事として、機械設備工事で撤去を行います。