

様式チ(10.2関係)

### 給水管(分岐・撤去)工事 主任技術者チェック表

● チェック表は、本復旧までの工事記録写真帳に工事施工図(掘削・道路復旧予定図)とともに綴り込み、提出すること。

| 施 行 日  | 年 月 日( )                                    | チ ェ ッ ク 時 間 | :     | ~     | :       |
|--|---|-------------|-------|-------|---------|
| 工 事 場 所                                      |   |             |       |       |         |
| お 客 さ ま 番 号                                  |   |             | 施 工 主 |       |         |
| 道路占用許可No.                                    | 第   | 号           | 工事期間  | 年 月 日 | ~ 年 月 日 |
| 道路使用許可No.                                    | 第   | 号           | 使用期間  | 年 月 日 | ~ 年 月 日 |
| チ ェ ッ ク 項 目                                  |   |             |       |       | 評定      |
| 道<br>路<br>使<br>用<br>許<br>可<br>等              | 「掘削及び道路復旧予定図」(設計図)を携帯しているか、掘削位置に間違はないか。     |             |       |       |         |
|  | 道路使用許可証を携帯しているか。                            |             |       |       |         |
|  | 道路使用許可証の許可期間は過ぎていないか。                       |             |       |       |         |
|  | 工事標示板・迂回標示板の記載内容は適正か。                       |             |       |       |         |
|  | 「通行止め」実施時に、迂回標示板を設置しているか。                   |             |       |       |         |
|  | 保安柵は道路使用許可条件どおりに設置しているか。                    |             |       |       |         |
|  | 交通誘導員は道路使用許可条件どおりに配置しているか。                  |             |       |       |         |
| 掘<br>削<br>・<br>復<br>旧                        | 歩行者通路の確保は適正か。歩行者の誘導は適切に行なわれているか。            |             |       |       |         |
|  | カッターを使用しているか。掘削は所定の形状か。土留工は適正か。             |             |       |       |         |
|  | 覆工板のバタツキ、ズレ、段差はないか。                         |             |       |       |         |
|  | 埋戻し材料は適正か。また、埋め戻しの際の転圧は十分か。                 |             |       |       |         |
|  | 在来路面と仮復旧路面に段差が生じていないか。                      |             |       |       |         |
| 穿<br>孔<br>・<br>配<br>管                        | 仮復旧後、路側帯等の仮標示は適切か。                          |             |       |       |         |
|  | 管種(モルタルライニング管又は粉体塗装管)に応じた穿孔ドリルを使用しているか。     |             |       |       |         |
|  | 使用器材・配管材料は適正か。                              |             |       |       |         |
|  | 穿孔状況(特に鋸鉄管の切粉の排出)は適正か。撤去状況は適正か。             |             |       |       |         |
|  | コアの挿入は適正か。                                  |             |       |       |         |
|  | 配管状況及び埋設深度は適正か。                             |             |       |       |         |
| 他  | 耐圧試験を行い、漏水がないことを確認したか。(分水から第一止水栓までは0.75MPa) |             |       |       |         |
|  | 給水管取り出し後、水質確認(残留塩素濃度測定)を行ったか。               |             |       |       |         |
| 取り出し後、分岐位置及び仕切弁の設置位置、配管寸法・深度・掘削面積を実測し、記録したか。 |   |             |       |       |         |
| 工事区域の清掃は適切か。                                 |   |             |       |       |         |

※ 評定は「○」印によりチェックする。なお、未施工等、評定に該当しない項目には「/」を記入する。

※ 不適正な場合、該当項目に「×」印を記入する。

※ 太枠線内の「穿孔・配管」は、主任技術者が必ずチェックすること。その他の項目のチェックは現場責任者でも可とする。

給水装置工事主任技術者名

(印)

指定給水装置工事事業者名