

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 子10

工事名 米子市淀江児童遊園地コンクリートブロック塀改修工事

番号	質問内容	頁	回答
1	<p>内訳 P5の既存フェンス巻上げ・復旧の件</p> <p>既存フェンスは現場確認致しましたら横張りで張ってありますので、網の巻上げ、復旧が不可能です。                      1 現実は既設網をブロック撤去レベルより少し上でカットをして、新しい網を購入して新設網を1部重ねて張り込むということになり設計と施工が変わってきます。金額的にも変わりますが、そのところはどうか？</p>	P 5	<p>本工事におきまして、「既存フェンス巻上げ・復旧」は、既存フェンスがコンクリートブロック塀から約40cmに位置しており作業の支障となるため、作業スペースの確保を目的としております。</p> <p>設計図書中に「巻上げ」と表記しておりますが「巻上げ」が困難な場合でも、支柱とフェンスを接続する金物を取り外し、既存フェンスの緊張を解きフェンスをたるませることにより、作業スペースを確保できることと計画しております。</p> <p>なお、契約後同内容についてご提案がありましたら、監督員と協議することといたします。</p>