

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 防1

工事名 米子市役所非常用発電機設置工事（建築）

番号	質問内容	頁	回答
1	ゴムアスファルト系塗膜防水 A-08図では地下階ですが内訳P15では屋上（3階部）になっています。地下階でよろしいですか。	A-08	ご質問のとおり、施工場所は地下階です。
2	天井点検口の数が内訳P18では、23ヶ所ですが、図面で数をかぞえると24ヶ所になります。どちらですか。	内訳 p 18	図面A-20に誤記がありました。 地下1階の女子休養室には既存の点検口があるため、新設する必要はありません。 正しい数量は地下1階1箇所、1階2か所、2階0ヶ所、3階11ヶ所、4階9ヶ所の合計23ヶ所です。
3	内訳P6で接着系アンカー横向打が11本ですが23本ではないですか。	内訳 P6	ご質問のとおり、23本が正です。 数量の増については協議の対象といたします。
4	鉄骨工事の3階屋上部分のFBT（溶融亜鉛メッキ高力ボルト）が年内に入荷が難しい。どうすればよいですか。 ちなみに普通高力ボルトの入荷が9月頃になるそうです。		当該理由で工期延長が必要な場合は協議の対象といたします。