

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 淀2

工 事 名 伯耆古代の丘公園お祭り広場造成工事

番号	質問内容	頁	回答
1	ダンプトラック進入路に既設フェンスがあり、10tダンプでは進入が困難だと思われるが、その場合小型車での運搬に変更は可能ですか。		既設フェンスの撤去設置を検討していますが、困難な場合は小型車での運搬に変更します。
2	掘削箇所に既設構造物（擬木・コンクリートブロック）があるが、今回撤去するのか、盛土天端を既設構造物に合わせるのか、お教え願います。		今回撤去することを考えています。変更で対応します。
3	ダンプトラック進入箇所に既設水路があり、鉄板による養生が必要だと思われるが、変更は可能ですか。		協議して対応します。
4	整地において敷均のみとなっているが、転圧作業を行う場合は、変更可能ですか。	0-0009	芝生化を予定していますので、協議して必要な場合は、変更で対応します。
5	山土はCBR \geq 12なら何でもいいですか？（真砂土ならふるい真砂等2種類あるので）	0-0002	協議して芝生化に適したものを選定したいと考えています。