

## 設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 施34

工事名 内浜処理場汚泥前処理機械設備改築工事

番号	質問内容	頁	回答
1	<p>製作期間等を考慮し、工期内完成が困難であった場合、工期延長の協議は可能でしょうか。</p> <p>可能であれば延長可能期間をご教授下さい。</p>		<p>工期内での工事完了が原則です。ただし、受注者の責によらない場合には、協議により対応します。</p>
2	<p>現場施工において、更新対象機器は常時停止可能と考えてもよろしいでしょうか。</p> <p>その他、施工に対し制約がある場合は、施工条件等を御教授下さい。</p>		<p>更新対象機器は常時停止可能です。</p> <p>その他、施工条件については特記事項[施工条件明示事項]を参照ください。</p>
3	<p>現場施工中の止水及び仮通水はどのようにお考えでしょうか。</p>		<p>現場施工中は既設バイパス配管にて対応します。</p>
4	<p>現場施工中のし渣処分等についてはどのようにお考えでしょうか。</p>		<p>現場施工中は既設バイパス配管にて対応するため、し渣処分はありません。</p>
5	<p>更新対象機器の撤去据付に必要な天井クレーンがありますでしょうか。</p> <p>設置がない場合、天井部に仮設クレーンを設置することは可能でしょうか。</p>		<p>更新対象機器の設置場所は屋外であるため、天井クレーンはありません。</p> <p>撤去据付に必要なクレーン等の揚重設備は受注者にて設置することとします。</p>
6	<p>現地施工箇所の詳細図（天井高がわかる図面）を提示していただく事は可能でしょうか。</p>		<p>(M-2 汚泥前処理設備平面図・断面図)を参照ください。</p> <p>更新対象機器の設置場所は屋外であるため、天井はありません。</p>

7	電気工事費で見込まれている電工の施工内容（撤去、据付対象となるケーブル毎の規格、数量など）をご教授下さい。	工事内訳書 第1号明細書 (5頁)	<p>現場動力制御盤へ接続されている既設ケーブルの離線、引き戻し、復旧作業を行うこととします。対象のケーブル、電線については下記のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・CV 2sq-3C 2m (1m×2本)</li> <li>・CVV 1.25sq-5C 1m</li> <li>・CVV 1.25sq-7C 1m</li> <li>・CVV 1.25sq-8C 2m (1m×2本)</li> <li>・IV 3.5sq 2m (1m×2本)</li> </ul> <p>尚、現場動力制御盤から各負荷、センサー類への配線は機器製作に含むものとします。</p>
8	特記仕様書P. 2、4に記載されている (2.仕様) の(10)～(14)の配管類及び(15)脱臭ノズルは、本工事の施工範囲外と考えてよろしいでしょうか。	特記仕様書 P. 2、4	<p>施工範囲内とし、機器製作に含むものとします。</p>