

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号

工 事 名 淀江・宇田川こども園（仮称）新築建築主体工事

番号	質問内容	頁	回答
1	<p>【外構工事の芝について】 「鳥取県方式」とありますが、NPO団体の商標「鳥取方式」と考えて良いでしょうか。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ A-73</li> <li>・ 特記事項別紙2</li> <li>・ 細目別内訳 P 185</li> </ul>	<p>図面A-73及び内訳明細 P 185に記載のある「鳥取県方式」は誤記であり、本工事の芝生化は特定の方式を指定するものではありません。</p>
2	<p>【外構工事の芝について】 特記及び明細では、施工費のみ別途で「芝及び肥料」については見積り範囲と見受けますが、前出のNPO団体に問い合わせた所「所管行政若しくは芝生化する場所からの直接の依頼でなければ金額等の回答はできない」と言われ、「鳥取方式」では金額算出が難しい状況です。積算及び発注方式についてご指示ください。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ A-73</li> <li>・ 特記事項別紙2</li> <li>・ 細目別内訳 P 185</li> </ul>	<p>ご質問のとおり、施工費のみ別途で「芝及び肥料」についてが見積り範囲です。上段の回答と同様に本工事の芝生化は「鳥取方式」により実施するものではありません。 よって、米子市内の業者においてもポット苗及び肥料を取り扱っており見積り及び購入をすることが可能と考えております。</p>

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号

工 事 名 淀江・宇田川こども園（仮称）新築建築主体工事

番号	質問内容	頁	回答
1	現場作業において、25 t レッカー及びトレーラーや15 t ロングトラックの現場乗り入れは可能でしょうか。ご教授下さい。		現地の軌跡確認により25 t レッカー、トレーラー及び15 t ロングトラックの現場乗り入れは可能です。
2	鉄骨工事について、本体工事・駐車場工事共に母屋・胴縁材等の軽量形鋼は既製のカラー品での仕様で宜しいでしょうか。 (膜厚10-15 $\mu$ )		ご質問のとおり、母屋・胴縁材等の軽量形鋼は既製のカラー品を見込んでおります。
3	プール上屋及び砂場棟上屋（四国化成工業 レジストポートSG 同等品）について屋根材がアルミ折板葺きとの明記ですが、メーカー仕様ではカラーGL鋼板葺きの製品しかありません。メーカー仕様屋根材で宜しいでしょうか。ご教授下さい。	設計図書 A-69 A-71	図面に記載している「屋根材：アルミ折板葺き H=88」は誤記です。当該上屋は設計図書に記載しているメーカー及び商品を指定するものではありません。屋根材についてはカラーGL鋼板を想定しており、同等以上の性能を有する材料であれば使用に支障ありません。