

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 都23

工 事 名 湊山公園日本庭園トイレ改築建築主体工事

番号	質問内容	頁	回答
1	タル木 杉 60×45 @450 約 でよろしいでしょうか。	A-11	お見込みのとおりです。
2	土台下調整モルタルが左官22 建築工事細目別内訳にないのですが、追加工事ですか。	A-9 A-11	図面上に表記がありませんが、土台下については基礎パッキンを取り付け、通気を確保する仕様としています。 土台下調整モルタルは不要と考えてますが、施工上の理由により、必要な場合は協議の対象といたします。