

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 教施36

工 事 名 淀江小学校教室棟雨漏部分改修工事

番号	質問内容	頁	回答
1	アスベスト含有 塗膜は事前調査が必要か？		塗膜部分が少量のため、石綿含有とみなし施工します。事前調査は行いません。
2	検体の解析は必要か？		石綿含有とみなし施工するため、検体の解析は不要です。
3	湿潤化（薬液）が必要か？		集塵機付湿式ディスクグラインダー工法を想定しています。水をかけながら研削を行います。薬剤は不要です。
4	汚染水の処理はどのような考えか？ 石綿含有 排水処理が必要？ ノリコー湘南ダイヤ、ウォーター ジェット工法？		集塵機付湿式ディスクグラインダー工法を想定しています。剥離物と水を固化し、石綿含有産業廃棄物として処理します。
5			