

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 教施11

工 事 名 義方小学校教室棟外壁及び屋上防水改修工事

番号	質問内容	頁	回答
1	敷地内仮設計画についてどのようにお考えでしょうか。(休憩室、仮設トイレ、工事車両駐車場)		教室棟北側を想定しております。
2	石綿含有建材の事前調査は必要でしょうか。		外壁のアスベストは調査済みで含有なしとなっておりますので、事前調査は必要ありません。
3	外壁補修（シール、樹脂注入等）の数量は実施精算対象でしょうか。		外壁補修（シール、樹脂注入等）の数量は現地調査を行った上で実測調査済みです。明らかに施工数量に乖離がある場合は、協議対象と致します。

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 教施11

工 事 名 義方小学校教室棟外壁及び屋上防水改修工事

番号	質問内容	頁	回答
1	明細書（防水）にて配管部欠損撤去復旧と記載されておられますが、配管径及び設置場所をご指示願います。		配管径はφ100です。設置場所は底上部に3箇所あり、9葉の内3のR階平面図の記載のとおりです。