

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号

工 事 名 米子市東こども園（仮称）新築建築主体工事

番号	質問内容	頁	回答(案)
1	<p>(内訳 細目別内訳 石タイル 61頁)</p> <p>・巾木 コーナー加算 H80 R加工 2か所 上記の項目は図面のどの部分になるでしょうか。 上記の箇所を図面で指示をお願いできませんか。</p>	内訳 P61	<p>図A-26 昇降口からテラスへ出るドアAWD-3 近くの柱型出隅を2か所加工します。</p>
2	<p>・ウレタン塗膜防水X-2 立上部の塗膜厚は工事費内訳書では3mmとなっていますが、2mm厚ではないでしょうか。</p>	内訳 P58	<p>内訳書は誤記で2mm厚です。</p>
3	<p>・床 抗菌厚膜型 エポキシ樹脂塗床は工事費内訳書では3mmとなっていますが、メーカー仕様は2mm厚ではないでしょうか。</p>	内訳 P106	<p>3mm厚の仕様で計画しています。</p>