

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 こ施2

工 事 名 米子市東こども園（仮称）新築機械設備工事

番号	質問内容	回答
1	シロッコファンのドレンが空調ドレン接続ですが、排水トラップは必要ありませんでしょうか。	不要です。
2	衛生設備 排水管の天井内、PS 保温が内訳にありませんが必要ありませんでしょうか。	必要です。契約後設計変更にて対応します。
3	保護砂は山砂とありますが、真砂土でよろしいでしょうか。	良いです。
4	給湯WHTLP内外面管は製造中止なので変更をお願いします。	契約後協議にて対応します。
5	1階こどもWC1、WC2、WC、調理WC、2階こどもWC3に紙巻器が機器表、内訳書にありませんが必要ありませんか。	1階こどもWC1、WC2は腰掛便器用手すりに、WC、調理WCは柵一体型手すりにそれぞれトイレットペーパーを取付可能です。2階こどもWC3は器具表にも記載があり、内訳書にも含んでいます。
6	ペーパーホルダーが器具表にあり、内訳書にありませんがどちらが正しいでしょうか。	内訳書P19ページにあります。
7	換気扇VF-3台数が内訳書と図面で違いますがどちらが正しいでしょうか。	図面を正としてください。内訳書の参考数量との差異については、契約後協議にて対応します。
8	ベントキャップの個数が内訳書と図面で違いますがどちらが正しいでしょうか。	図面を正としてください。内訳書の参考数量との差異については、契約後協議にて対応します。
9	丸形風量調節ダンパーφ300の個数が内訳書と図面で違いますが、どちらが正しいでしょうか。	図面を正としてください。内訳書の参考数量との差異については、契約後協議にて対応します。
10	丸形防火ダンパーφ300の個数が内訳書と図面で違いますがどちらが正しいでしょうか。	図面を正としてください。内訳書の参考数量との差異については、契約後協議にて対応します。
11	丸ダクト短管φ300の個数が内訳書と図面で違いますが、どちらが正しいでしょうか。	図面を正としてください。内訳書の参考数量との差異については、契約後協議にて対応します。