

## 設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 施21

工事名 二本木マンホールポンプ場制御盤移設工事

番号	質問内容	頁	回答
1	内訳書内で機器費の投込式水位計がありますが、どのような仕様でしょうか。輸送費と技術労務費（据付間接費）も、仕様が分らないです。		投込式水位計の仕様は特記仕様書P1, P2を確認してください。 輸送費は片道輸送距離200km、機器重量4.3kgを見込んでいます。 技術労務費は盤移設による引込開閉器盤とポンプ制御盤の撤去及び設置、投込式水位計更新による設置及び試運転、盤移設によるフリクトスイッチ及びポンプの試運転を見込んでいます。
2	仮設汚水ポンプ制御盤及び仮設発電機はどのような仕様でしょうか。		特記仕様書P4及び、図面【E-5】を確認してください。