

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 道61

工事名称 市道目久美町長砂町線改良工事

工事場所 米子市美吉地内

番号	質問内容	頁	回答
1	舗装工の計画横断勾配について、センターが谷になる逆両勾配となっている区間があります。また、両勾配でも横断勾配が3.0%から7.5%と急勾配な区間があり、施工単価表は舗装幅2.3~6.0mのアスファルトフィニッシュで見込まれています。アスファルトフィニッシュの構造上計画勾配のようなクラウン調整は出来ない為施工不可能だと思います。設計歩掛りをアスファルトフィニッシュ舗装幅1.4~3.0mに変更は可能ですか。また、歩掛りの変更が不可能な場合、計画横断勾配を施工できる範囲で変更することはできますか。	施工単価表 0-0069、 設計図面4	歩掛りの変更、計画横断勾配の変更については、別途協議対応とします。 (変更対象)
2			
3			
4			
5			
6			