

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 都49

工事名 尾高地内排水路改良工事

番号	質問内容	頁	回答
1	現場にブロック壁があり、幅員が狭いため機械が入りません。どうされますか？（製品・機材を吊上げる機械）		ブロック壁側（西側）の狭隘箇所からの進入は想定しておりません。現場北側の工事用道路から進入する計画としており、工事用道路設置に支障となる物件については移設することとしています。
2	水替えが計上してありますが、現水路を埋めないと機械がはいりません。水を遮断することはできませんか？		工事用道路を設置する計画としており、工事用道路より機械の搬入を想定しています。現況水路の水を遮断することは出来ません。
3	残土（石殻）について現場から直接処分地には搬出出来ないため仮置きが必要です。仮置き場からの処分地に搬出となります。現場から搬出の際、市道が狭く軽自動車しか運行することが出来ませんがどうお考えですか？		搬出する運搬車両について使用機械は指定するものではありません。
4			
5			
6			