

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号

工 事 名 米子市民球場内野スタンド観客席ほか改修工事

番号	質問内容	頁	回答
1	<p>共通仮設費積上げ分に工事情報共有システム費及び揚重機械器具費の記載があります。</p> <p>工事施設費（仮囲い・工事用道路・敷き鉄板）、環境安全費（交通誘導員）、その他等の記載はありませんが、不必要と考えてよろしいでしょうか。</p>	内訳書	<p>発注時においては記載以外の共通仮設費積上げ分は想定しておりませんが、必要となる場合には受注者と協議により対応いたします。</p>
2	<p>バックネットフェンスH=3,000程度一時取外し・復旧 壁改修用仮設足場に仮止めとありますが、今回工事の足場でしょうか。</p> <p>又、バックネットの詳細を教えてくださいませんか。</p>	7-7図	<p>仮止めは、本工事塗装用足場への取付を想定しています。</p> <p>バックネット裏RC壁上部の取付金物は現況のままとし、下部のフェンス固定ボルトのみ取外し・復旧を想定しています。</p>
3	<p>工事車両の経路がライト側1ヶ所門扉部分まで記載してあります。レフト側の使用についてはいかがでしょうか。</p> <p>又、グラウンド内での資材搬入・搬出はどのような考えでしょうか。</p>	7-1図	<p>大型車両の出入りについては、開口幅の制限があるためライト側に限定しております。小型車両であればレフト側からの進入は可能です。</p> <p>芝生以外の部分については、車両の乗り入れは可能です。資材仮置きについても同様です。</p>
4	<p>ベンチ固定金物：接着系あと施工アンカーとありますが、M10 M8 両方記載してあります。</p> <p>どちらを正としますか。</p>	7-2図 7-3図	<p>接着系あと施工アンカー M8 を正として下さい。</p>
5	<p>ベンチ・緩衝材に参考品番として記載がありますが、同等品を使用する場合現状の図面のみでは、見積ることが困難です。詳細な事項を教えてください。</p>	7-2図 7-7図	<p>仕様については図面に記載した規格・品質等のとおりです。図面に記載した図面等は参考図として記載しているものであり、受注者を拘束するものではありません。契約後、受注者と施工図等で確認を行うこととします。</p>