

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 観3
工 事 名 米子市観光センター改修建築主体工事

番号	質問内容	頁	回答
1	パーテーションが11-46図では移設、15-46図では撤去・処分となっていますがどちらですか。	11-46 15-46	撤去・処分が正です。
2	SS-02のH寸法が絵とあっていませんが、H=1,900と考えてよいですか。	22-46 44-46	22-46図のH=2,000が正です。
3	構造図等で基礎配筋は、継手位置を上筋中央、下筋中央と考えてよいですか。	08-15 09-15	鉄筋の継手が生じるのは、C通りの増し打ち梁と考えており、継手位置は、上端筋中央、下端筋中央として支障ありません。
4	FB-11のC通り側の詳細がありませんが、主筋アンカー曲げでよいですか？	09-15	主筋はアンカー曲げでよいです。詳細図は、09-15図に記載されています。
5			