

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 道48

工事名称 福生西5区、6区排水路補修工事

工事場所 米子市皆生温泉一丁目地内

番号	質問内容	頁	回答
1	左側及び右側の既設水路を取壊す時、ブロック塀・フェンス基礎に影響が及ぶと思われますが、どのような対応を考えていますか。		既設水路の取壊しについては、民地側を残す取壊し方法を考えています。
2	左側の電柱の移設時期はいつ頃ですか。		電柱の移設時期については、10月上旬を予定しています。