

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 整5

業務名 長砂町枝線その6工事

番号	質問内容	頁	回答
1	砂基礎工において、φ150及びφ200の基準数量が1mになっていますが、1mでφ150で19m ³ 、φ200で36m ³ も入るのでしょうか。	頁0-0014 頁0-0034	この数字は100m当りの数量であり、割増係数1/100により1m分の数量を出したものとなっています。