

議題3

米子市水道事業審議会

令和2年10月26日

米子市水道局水質管理課

PFOS等の水質検査結果について

厚生労働省では、令和2年4月1日よりペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）について、水質管理目標設定項目とし目標値（暫定）を50ng/L以下に設定しました。それに伴い米子市水道局では、下記のとおり水質検査を行いましたのでお知らせします。

1 各配水区の検査結果(PFOS及びPFOAの合計値) 採水日:令和2年9月23日

※ 目標値（暫定） PFOSとPFOAの合計値が50ng/L以下

1	皆生温泉（中央配水区）	3ng/L
2	境港市昭和町（中央配水区）	2ng/L
3	境港営業所（中央配水区）	2ng/L
4	大谷町（中央配水区）	2ng/L 未満
5	石井（南部配水区）	2ng/L
6	永江団地（南部配水区）	3ng/L
7	福万（日下配水区）	2ng/L 未満
8	古豊千（河岡配水区）	2ng/L 未満
9	日吉津村今吉（中央配水区）	3ng/L
10	上新印（水浜配水区）	2ng/L 未満
11	今津（福井配水区）	2ng/L 未満
12	西尾原（西尾原配水区）	24ng/L
13	中西尾（高井谷配水区）	2ng/L 未満
14	本宮（本宮配水区）	2ng/L 未満
15	中央配水池	3ng/L
16	中央送水ポンプ場	2ng/L 未満
17	戸上ポンプ井	3ng/L

注：2ng/Lが定量下限値となります。

2 今後の対応について

各配水区の給水栓において目標値（暫定）を下回っていることを確認しています。

今後も継続してPFOS及びPFOAの検査を行い、監視を徹底するとともに、検査結果をホームページに掲載していきます。