資料 R8-4

米子市の下水道

令和７年度末　整備状況

みゃくみゃくと　ミライへめぐる　下水道

（令和８年度の下水道推進標語）



ドクターマンホール

米子市上下水道局

目　　次

ページ

1　汚水処理人口普及状況 …… 1

2　公共下水道事業の整備状況 …… 2


3　農業集落排水事業の整備状況 …… 3

4　処理施設 …… 4

（参考）公共下水道事業の概要 …… 5

5　浄化槽の普及状況 …… 6





下水道マスコットキャラクター
「スイスイ」

1 汚水処理人口普及状況

(1)汚水処理人口普及状況

令和8年3月31日現在

処理方法	行政人口 142,326 人				摘　　要
	整備済人口	普及率 [区域内普及率]	水洗化人口	水洗化率	
公共下水道 区域内人口:113,819 人	109,971 人	77.3% [96.6%]	102,469 人	93.2%	昭和44年度事業開始
農業集落排水 区域内人口:13,402人	13,402 人	9.4% [100.0%]	12,167 人	90.8%	平成2年度事業開始
合併処理浄化槽 (浄化槽処理促進区域) 区域内人口:13,639人	7,850 人	5.5% [57.6%]	7,850 人	100.0%	令和7年度指定
合併処理浄化槽	3,792 人	2.7%	3,792 人	100.0%	公共下水道、農業集落排水整備済区域及び処理浄化槽促進区域の合併処理浄化槽を除く
合　　計	135,015 人	94.9%	126,278 人	93.5%	

※普及率 ＝ 整備済人口／行政人口

※区域内普及率＝整備済人口／区域内人口

※水洗化率 ＝水洗化人口／整備済人口

(2)水洗化世帯状況

令和8年3月31日現在

処理方法	整備済世帯	水洗化世帯	水洗化世帯率	摘　　要
公共下水道	54,707 世帯	50,715 世帯	92.7%	昭和44年度事業開始
農業集落排水	5,870 世帯	5,237 世帯	89.2%	平成2年度事業開始
合　　計	60,577 世帯	55,952 世帯	92.4%	

※水洗世帯率 ＝水洗化世帯 (供用開始区域の下水道接続済み世帯数)／整備済世帯 (供用開始区域の接続可能世帯数)

(参考)汚水処理人口普及率

	汚水処理人口普及率	普及率(公共下水道)	
全国の普及率	93.7%	81.8%	(令和6年度末)
鳥取県の普及率	96.3%	75.2%	(令和6年度末)
鳥取市の普及率	98.3%	82.4%	(令和6年度末)
倉吉市の普及率	96.2%	80.5%	(令和6年度末)
境港市の普及率	92.9%	88.6%	(令和6年度末)
米子市の普及率	93.6%	75.0%	(令和6年度末)

2 公共下水道事業の整備状況

令和8年3月31日現在

		内浜処理区	外浜処理区	淀江処理区	合 計
全体計画区域面積	A	1,988 ha	1,622 ha	469 ha	4,079 ha
事業計画区域面積	B	1,405.4 ha	1,274.7 ha	279.8 ha	2,959.9 ha
整備面積(次年度繰越含む)	C	1,363.2 ha	1,213.2 ha	270.5 ha	2,846.9 ha
事業計画区域の整備率	C/B	97.0%	95.2%	96.7%	96.2%
整備済区域内人口	D	48,613 人	52,981 人	8,377 人	109,971 人
人口普及率	D/F	－	－	－	77.3%
水洗人口	E	45,885 人	48,816 人	7,768 人	102,469 人
水洗化率	E/D	94.4%	92.1%	92.7%	93.2%
行政人口	F	－	－	－	142,326 人
供用開始年月日		S49.10.1	S55.11.1	H12.4.1	

(注)項目A以外は、公共下水道へ編入予定の農業集落排水区域(9地区)及び流通業務団地を除く。

３ 農業集落排水事業の整備状況

令和8年3月31日現在

地　区　名	施工年度	供用開始年月日	① 現況の定住人口	② 水洗化人口	**水洗化率** ②÷①
尚　　徳	H3～7	H7.9.1	876 人	850 人	97.0%
五　千　石	H5～9	H9.10.1	851 人	809 人	95.1%
成実第１	H6～10	H10.10.1	1,405 人	1,343 人	95.6%
尚徳第２	H7～10	H10.12.1	268 人	257 人	95.9%
成実第２	H7～10	H10.11.1	540 人	502 人	93.0%
大高第１	H8～12	H12.10.1	588 人	565 人	96.1%
春　　日	H11～18	H18.9.1	2,319 人	2,072 人	89.3%
伯　　仙	H12～19	H20.4.1	4,689 人	4,027 人	85.9%
巌	H14～18	H18.12.1	836 人	759 人	90.8%
旧米子市小計			12,372 人	11,184 人	90.4%
福　　岡	H2～5	H6.4.10	127 人	124 人	97.6%
本　　宮	H4～5	H6.4.10	71 人	71 人	100.0%
福　　井	H6～11	H11.6.21	832 人	788 人	94.7%
旧淀江町小計			1,030 人	983 人	95.4%
合　　計			13,402 人	12,167 人	90.8%

4 処理施設

(1) 公共下水道

① 処理場(3か所)

・内浜処理場(内浜処理区)

中海の水質浄化のため、窒素・リンを除去する高度処理施設を増設

(平成14年4月供用開始)

・皆生処理場(外浜処理区)

・淀江浄化センター(淀江処理区)

② 中継ポンプ場(8か所)

・中央ポンプ場(内浜処理区)

・富益団地ポンプ場(内浜処理区)

・祇園ポンプ場(内浜処理区)

・大谷ポンプ場(内浜処理区)

・新加茂ポンプ場(内浜処理区)

・青木ポンプ場(内浜処理区)

・上福原ポンプ場(外浜処理区)

・西福原ポンプ場(外浜処理区)

③ マンホールポンプ場(49か所)

・旧米子市(33か所)

・旧淀江町(16か所)

④ 真空ステーション(1か所)

・観音寺地区真空ステーション

(2) 農業集落排水

① 汚水処理施設(12か所)

・旧米子市　9か所

(尚徳、五千石、成実第1、尚徳第2、成実第2、大高第1、春日、伯仙、巌)

・旧淀江町　3か所

(福岡、本宮、福井)

② マンホールポンプ場(92か所)

・旧米子市(78か所)

・旧淀江町(14か所)

(3) コミュニティプラント等

① 汚水処理施設(1か所)

・流通団地汚水処理場

(参考)公共下水道事業の概要

令和8年3月31日現在

処理区名		内浜処理区	外浜処理区	淀江処理区	合計
処理場名		内浜処理場	皆生処理場	淀江浄化センター	
所在地		米子市安倍 300番地	米子市皆生温泉 三丁目18番2号	米子市淀江町 小波1099番地1	
処理場敷地面積		89,800 ㎡	34,020 ㎡	27,400 ㎡	
放流先		中海	美保湾(日本海)	二級河川塩川	
放流先環境基準		湖沼A	海域A(ロ)	－	
処理方式	全体	凝集剤添加活性汚泥循環変法 ＋砂ろ過	標準活性汚泥法	オキシデーションディッチ法	
	事業計画	凝集剤添加活性汚泥循環変法 ＋砂ろ過	標準活性汚泥法	オキシデーションディッチ法	
	現況	標準活性汚泥法及び 凝集剤添加活性汚泥循環変法	標準活性汚泥法	オキシデーションディッチ法	
認可年月日		昭和44年5月10日	昭和44年5月10日	平成6年9月20日	
事業着手年度		昭和44年度	昭和49年度	平成6年度	
供用開始年月日		昭和49年10月1日	昭和55年11月1日	平成12年4月1日	
排除方式		分流式 (一部合流式)	分流式	分流式	
計画処理区域面積	全体	1,988 ha	1,622 ha	469 ha	4,079 ha
	事業計画	1,405.4 ha	1,274.7 ha	279.8 ha	2,959.9 ha
計画処理区域内人口	全体	47,900 人	54,300 人	10,600 人	112,800 人
	事業計画	54,200 人	54,900 人	10,400 人	119,500 人
計画処理能力(日最大)	全体	24,800 ㎥／日	32,000 ㎥／日	5,100 ㎥／日	61,900 ㎥／日
	事業計画	27,900 ㎥／日	32,200 ㎥／日	5,100 ㎥／日	65,200 ㎥／日
	現況能力	41,340 ㎥／日	42,240 ㎥／日	3,410 ㎥／日	86,990 ㎥／日
計画放流水質	BOD	11.0 ppm	15.0 ppm	15.0 ppm	
	T-N(全窒素)	11.2 ppm	－ ppm	－ ppm	
	T-P(全燐)	0.8 ppm	－ ppm	－ ppm	

5 浄化槽の普及状況

(1) 浄化槽使用人口

令和8年3月31日現在

区域	合併処理浄化槽	単独処理浄化槽	合計
公共下水道	2,291 人 (- 225)	3,049 人 (- 574)	5,340 人 (- 799)
農業集落排水	298 人 (+ 14)	282 人 (- 8)	580 人 (+ 6)
浄化槽処理促進区域	7,850 人	3,954 人	11,804 人
公共下水道・農業集落排水 整備済区域外及び 浄化槽処理促進区域外	3,792 人	873 人	4,665 人 (- 13,908)
全区域	14,231 人 (- 1,685)	8,158 人 (- 1,212)	22,389 人 (- 2,897)

(前年比)

(2) 浄化槽基数

令和8年3月31日現在

区域	合併処理浄化槽	単独処理浄化槽	合計
公共下水道	319 基 (- 59)	1,413 基 (+ 259)	1,732 基 (+ 200)
農業集落排水	53 基 (- 1)	106 基 (+ 0)	159 基 (- 1)
浄化槽処理促進区域	2,759 基	1,615 基	4,374 基
公共下水道・農業集落排水 整備済区域外及び 浄化槽処理促進区域外	1,182 基 (- 2,707)	338 基 (- 2,177)	1,520 基 (- 4,884)
全区域	4,313 基 (- 8)	3,472 基 (- 303)	7,785 基 (- 311)

(前年比)