

史跡米子城跡整備事業スケジュール

都市経済委員会資料 令和2年2月14日 (文化振興課)

別添資料2

地区	短期						中期				長期						備考										
	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度以降											
史跡指定地内	全体	石垣	・石垣変位調査	・三次元測量 ・石垣カルテ作成	→	・調査結果解析 ・保護計画策定	→	・内膳丸発掘調査	・内膳丸発掘調査	・内膳丸実施設計	・内膳丸保護工事	→	・本丸保護工事	→	・飯山調査	→											
		(二の丸)		・二の丸発掘調査 (ライトスタンド周辺)		・二の丸発掘調査	→	・二の丸実施設計	・二の丸保護工事	→	・二の丸発掘調査	・二の丸実施設計															
		(柵形)		・測量 ・石垣カルテ作成	・実施設計	→	・柵形修復工事	→																			
		法面		・地盤調査(赤色立体図) ・保護計画策定 ・発掘調査①	・地盤調査 ・保護計画策定 ・発掘調査①	→	・実施設計① ・発掘調査②	→	・整備工事① ・実施設計② ・発掘調査③	→	・整備工事② ・実施設計③ ・発掘調査④	→	・整備工事③ ・実施設計④ ・発掘調査⑤	→	・整備工事④ ・実施設計⑤ ・発掘調査⑥	→	・整備工事⑤ ・実施設計⑥	→	・整備工事⑥								
		サイン類		・整備検討	→	・実施設計 ・設置工事	→																				
		園路	・発掘調査	→	・整備検討	→	・実施設計	→	→																		
		樹木管理	・危険木伐採 ○(本丸、お大 ○師周辺)	→	・危険木伐採 (本丸、二の丸)	→	・危険木伐採 (内膳丸)	→	・樹木剪定、伐採																		
	内郭①ゾーン	山腹	本丸	・発掘調査 ・史資料調査	→	・サイン設置	→	・報告書作成	→	・発掘調査	→	・本丸石垣修復 ○実施設計	→	・石垣修復	→	・報告書作成 ・東屋改修	→	・土塀復元検討	→	・土塀復元実施設計	→	・土塀復元設置	→	・土塀復元設置	→	・四重櫓復元検討	
			水手御門下郭	・発掘調査	→	・史資料調査 ・樹木剪定伐採	→	・遺構保存工事(覆土) ・報告書作成 ・サイン設置 ・ベンチ設置	→	・遺構修復工事 ○(土系舗装、排 ○水路整備) ○実施設計	→	・遺構修復工事 ○(土系舗装、排 ○水路整備)	→														
			八幡台郭	・発掘調査 ・史資料調査 ・樹木剪定伐採	→	・遺構保存工事(覆土) ・報告書作成 ・サイン設置 ・ベンチ設置	→	・遺構修復工事 ○(土系舗装、排 ○水路整備) ○実施設計	→	・遺構修復工事 ○(土系舗装、排 ○水路整備)	→																
		山腹	登り石垣	・発掘調査 ・史資料調査 ・樹木剪定伐採	→	・遺構保存工事 ○(覆土) ・サイン設置	→	・報告書作成 ・整備方法検討	→	・整備実施設計 ・園路迂回、石仏 ○移設	→	・石垣修復整備工事	→	・石垣修復整備工事	→	・土塀復元検討	→	・土塀復元実施設計	→	・土塀復元設置							
			堅堀	・発掘調査 ・史資料調査 ・樹木剪定伐採 ・サイン設置	→	・整備方法検討	→	・報告書作成 ・整備実施設計 (見学路含む)	→	・遺構整備工事 (見学路含む)	→																
			その他	・発掘調査																							
			内郭②ゾーン	内膳丸			→	・危険木伐採 ・サイン設置 ・ベンチ設置	→	・史資料調査 ・発掘調査	→	・報告書作成 ・石垣修復実施設計	→	・石垣修復	→	・石垣修復	→	・土塀復元検討	→	・土塀復元実施設計	→	・土塀復元設置	→	・東屋改修			
		内郭③ゾーン	二の丸	御殿			→	・サイン設置	→	・史資料調査	→	・発掘調査 ・報告書作成	→	・整備方法検討 ・トイレ改修実施設計	→	・整備実施設計 ・トイレ改修工事	→	・整備工事	→	・整備工事							
				裏中御門	・脇石垣調査	→	・脇石垣応急保護	→	・サイン設置	→	・発掘調査	→	・報告書作成 ・整備方法検討	→	・実施設計	→	・整備工事										
				表中御門			→	・サイン設置	→	・発掘調査	→	・報告書作成 ・整備方法検討	→	・実施設計	→	・整備工事											
	高石垣周辺			・危険木伐採	→	・発掘調査	→	・サイン設置 ・報告書作成	→	・石垣修復実施設計 ○計	→	・石垣修復	→	・石垣修復		→	・土塀復元検討	→	・土塀復元実施設計	→	・土塀復元設置						
	柵形			・測量 ・石垣カルテ作成	→	・実施設計	→	・サイン設置 ・柵形修復工事	→																		
	小原家長屋門					→	・屋根シート交換 ・サイン設置	→	・史資料調査	→	・詳細調査	→	・移設方法検討	→	・移設実施設計	→	・移設工事										
	史跡指定地外	内郭④ゾーン	三の丸	・追加指定手続 ・発掘調査(内堀)	→	・追加指定意見具申 ・発掘調査 ・湊山球場レフト側 スタンド撤去 ・暫定駐車場整備	→	・民有地公有化 ・湊山球場ライト側 スタンド、スコア ボード撤去	→	・内野スタンド撤去	→	・詳細発掘調査 ・整備基本設計	→	・整備実施設計	→	・整備工事(内堀復元)	→										
		内郭⑤ゾーン	深浦	・追加指定手続	→	・史資料調査	→				→	・危険木伐採	→	・詳細発掘調査	→	・整備基本設計	→	・整備実施設計	→	・整備工事							
		内郭⑥ゾーン	出山	・追加指定手続	→		→	・史資料調査	→				→	・危険木伐採	→	・詳細発掘調査	→	・整備実施設計	→	・整備工事							
		内郭⑦ゾーン	飯山(采女丸)																					→	・史資料調査	→	→
調査等	全体	自然環境調査	・樹木調査	→	・植生調査																						
史資料調査	・史資料調査	→	・赤色立体図																								
その他	ガイダンス施設																										